



Broj: 02OV-01-1-10508/23
Sarajevo, 30.11.2023. godine

05.12.2023. V

evdunaj
for/ov

Na osnovu člana 19. i 141. Statuta Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 5/20 - Prečišćeni tekst i 20/20 - Ispravka), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 31. redovnoj sjednici, održane dana 30.11.2023. godine, **primilo je k znanju**

Informaciju o realizaciji godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2022.godinu.

DOSTAVITI:

1. Općinski načelnik- x2
2. Dokumentacija,
3. Spis.

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Daniijela Sahat

INFORMACIJA

o realizaciji godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu

Sarajevo, septembar 2023. godine

SADRŽAJ

1. IZVRŠNI SAŽETAK	3
2. UVOD	4
3. STRATEŠKI CILJEVI.....	6
4. IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2022. GODINU	7
5. PREGLED UKUPNOG IZVRŠENJA PO MJERAMA.....	55
6. ZAKLJUČCI I PREPORUKE.....	59

1. IZVRŠNI SAŽETAK

Na 17. redovnoj sjednici Općinskog Vijeća, održanoj 30.06.2022. godine, usvojena je Strategija razvoja Općine Novo Sarajevo (revidirana i usklađena za period od 2021-2027. godine).

U 2022. godini, u okviru četiri strateška cilja, planirana je implementacija ukupno 29 mjera sa pripadajućim projektima. Za realizaciju ovih mjera planirano je ukupno 15.206.985,79 KM, od čega iz budžeta 11.301.016,23 KM (74,3%) a iz eksternih izvora 3.905.969,56 KM (25,7%).

Nakon prikupljenih podataka i njihove analize, utvrđeno je da je ukupno na nivou mjera realizovano 6.012.114,41 KM, odnosno 39,54 % planiranih sredstava.

Od navedenog iznosa, 4.391.349,05 KM realizovano je iz Budžeta Općine Novo Sarajevo, dok je iz eksternih izvora realizovano 1.620.765,36 KM. Ukoliko se posmatra planirani finansijski okvir, može se zaključiti da procenat realizacije sredstava planiranih Budžetom Općine iznosi 38,85%, dok procenat realizacije sredstava planiranih iz eksternih izvora iznosi 41,49%.

U sektoru ekonomskog razvoja u 2022. godini, od ukupno planiranih 1.194.072,56 KM, realizovano je 645.578,8 KM (54,07%), dok je u okviru društvenog, od ukupno planiranih 6.329.625,63 KM, realizovano 3.731.141,39 KM (58,95%). Kada je u pitanju zaštita okoliša, od planiranih 5.913.883,00 KM, realizovano je 1.265.259,60 KM (21,39%) sredstava, dok je u okviru sektora javne uprave od planiranih 1.769.404,60 KM, realizovano 370.134,61 KM, odnosno 20,92% planiranih sredstava.

Uzimajući u obzir činjenicu velike gustine naseljenosti i nedostatka adekvatnog građevinskog zemljišta za razvoj klasične privrede, Općina Novo Sarajevo u okviru sektora ekonomskog razvoja, teži ka uspostavljanju okruženja poticajnog za poslovanje, jačanju mikro, malih i srednjih preduzeća sa težištem na sektor kulturnih i kreativnih industrija, te razvoju konkurentnosti radne snage.

Ciljevi društvenog razvoja su prvenstveno usmjereni na poboljšanje kvalitete i dostupnosti sportskih, rekreativnih i kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva. Pored unapređenja navedenih sadržaja, Općina je usmjerena i na poboljšanje kvaliteta i dostupnosti inkluzivnog obrazovanja i socijalne zaštite, kao i položaja mladih.

Fokus u okviru sektora zaštite okoliša je na unapređenju komunalnih usluga i komunalne infrastrukture, energetske efikasnosti i kvalitete zraka, te poboljšanju stanja javnih i zelenih površina.

Prateći savremene trendove i širi razvojni okvir, Općina je usmjerena i na povećanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti javnog sektora kroz jačanje kapaciteta općine u sistemu planiranja i upravljanja razvojem, provođenje digitalne transformacije, unapređenje i jačanje saradnje javnog i civilnog sektora (OCD), te jačanje kapaciteta subjekata zaštite i spašavanja.

Kada su u pitanju socioekonomski pokazatelji, broj stanovnika manji je za 1,97% u odnosu na 2019. godinu. Stopa zaposlenosti je u 2022. u odnosu na 2019. godini veća za 7,2%, čemu su između ostalog doprinijele i mjere aktivne politike zapošljavanja Općine Novo Sarajevo, dok je stopa nezaposlenosti smanjena za 1,9 %. Index razvijenosti manji je za 0,04 indeksna poena, dok je broj poslovnih subjekata na 1000 stanovnika veći za 12. Broj poslovnih subjekata/kreativna i IT industrija veći je za 156.

2. UVOD

U skladu sa novim metodološkim pristupom strateškom planiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se temelji na Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 32/17 - u daljem tekstu Zakon) i Uredbi o izradi strateških dokumenata („Službene novine FBiH“ broj 74/19 - u daljem tekstu Uredba), Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo je u junu 2022. godine, na 17. redovnoj sjednici, usvojilo Strategiju razvoja Općine Novo Sarajevo, revidiranu i usklađenu za period 2021-2027. godina (u daljem tekstu Strategija razvoja).

Strategija razvoja je strateško-planski dokument Općine Novo Sarajevo koji obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, aspekte zaštite i unapređenja okoliša i prostora, te sferu javne uprave. Izrađena je kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, podsticanje lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj.

Informacija o realizaciji godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu (u daljem tekstu: Informacija o razvoju) je implementacioni dokument kojim se sagledavaju opći razvojni trendovi kao i napredak u ostvarenju strateških ciljeva iz Strategije razvoja. Prema Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 74/19, 2/21), Informacija o razvoju za 2022. godinu je prvi put rađena u skladu sa novim metodološkim pristupom. Kao osnova za izradu ovog dokumenta korišten je „APIS – alat za praćenje implementacije Strategije“, kao i Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu. Nositelj izrade Informacije o razvoju je Komisija za strateško planiranje i razvoj Općine Novo Sarajevo, uz operativnu podršku Službe za upravljanje lokalnim razvojem.

Kroz ovu Informaciju, dat je prikaz strateških ciljeva, prioriteta, mjera i realizovanih projekata, uz narativno obrazloženje istih.

Važno je naglasiti da je tokom 2022. godine, s ciljem podrške bržem lokalnom ekonomskom razvoju, ostvarena saradnja sa različitim zainteresovanim stranama uključujući predstavnike privatnog sektora, druge nivoje vlasti, nevladin sektor i ostale subjekte, a u cilju stimulisanja ekonomske aktivnosti i smanjenja nezaposlenosti, kao i stvaranja povoljnog poslovnog okruženja. Također, Općina je usmjerila aktivnosti i na apliciranje na javne pozive kako domaćih, tako i međunarodnih institucija, a sve u cilju povlačenja dodatnih sredstava za realizaciju projekata koji doprinose realizaciji strateških ciljeva, te u konačnici, boljem kvalitetu života građana lokalne zajednice.

S tim u vezi, nastavljena je realizacija projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju između inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom regionu-SYSTEM“, u okviru „Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina u okviru Instrumenta za pretprijetnu pomoć (IPA II) za 2016, 2017. i 2018.“ Aktivnosti planirane u okviru ovog projekta usmjerene su na jačanje poslovnih i poduzetničkih vještina i kapaciteta mladih za započinjanje posla, podizanje svijesti o važnosti razvoja preduzetništva, povećavanje mogućnosti zapošljavanja kroz zajedničke aktivnosti na razvoju novih mehanizama za podršku samozapošljavanju, kroz primjenu novih metodologija u prekograničnom području BiH i Srbije, zajedničkih programa, a kroz edukaciju i prenos znanja.

Također, na osnovu učešća u javnom pozivu, Općina Novo Sarajevo, je jedina jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo koja je izabrana za učešće u Programu „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja

kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini" (SDG2BiH), koji realizuje UNDP u saradnji sa UNICEF-om. Kroz Program, odabranim jedinicama lokalne samouprave i kantonima, pružit će se podrška u: procesu lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i JLS, razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja te pripremi i implementaciji razvojnih projekata.



U 2022. godini Općina je potpisala Memorandum o razumijevanju i saradnji na proširenju i razvoju Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo (u daljem tekstu LPZ Centar i Novo Sarajevo). U saradnji sa srodnim koordinacijskim tijelima, drugim općinama, institucijama i organizacijama, pripremit će se i realizovati projekti u cilju višeg stepena integracije nezaposlenih na tržište rada, te kreirati nova radna mjesta pokretanjem novih i širenjem postojećih subjekata na teritoriji općina. Uspostavljanje LPZ Centar i Novo Sarajevo je prvi korak, ali i jedan od očekivanih rezultata u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje-Faza II (LEP II), koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada u BiH (ILO). Također, u okviru LEP II, u 2022. godini započeo je i projekat „Gledaj svoja posla“, kojim se nastoje poboljšati uvjeti za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih osoba sa područja ove dvije općine.

Općina će svakako i u narednom periodu uložiti napore za povlačenje što većeg iznosa finansijskih sredstava iz eksternih izvora finansiranja, te nastaviti sa edukacijom i obukom kadrova za pripremu i praćenje projekata.


3. STRATEŠKI CILJEVI






4. IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE NOVO SARAJEVO ZA 2022. GODINU

STRATEŠKI CILJ 1. UNAPRIJEĐENO EFIKASNO UPRAVLJANJE LOKALNIM EKONOMSKIM RAZVOJEM					
STRATEŠKI CILJ 1	Indikator (utjecaja)	Polazna vrijednost 2019.	Ciljna vrijednost 2022.	Realizirana vrijednost 2022.	Ostvareni rezultat (ukratko)
	Stopa zaposlenosti (%)	62,20	63	69,4	 <p>Stopa zaposlenosti je u 2022. u odnosu na 2019. godini veća za 7,2%, čemu su između ostalog doprinijele i mjere aktivne politike zapošljavanja Općine Novo Sarajevo. Index razvijenosti manji je za 0,04 indeksna poena, dok je broj poslovnih subjekata na 1000 stanovnika veći za 12.</p>
	Index razvijenosti	1,74	1,77	1,70	
	Broj poslovnih subjekata na 1000 stanovnika	106,5	108	118,5	
PRIORITET 1.1. USPOSTAVITI OKRUŽENJE POTICAJNO ZA POSLOVANJE					
PRIORITET 1.1.	Zadovoljstvo pruženim uslugama Centra za razvoj Preduzetništva Novo Sarajevo (%)	n/d ¹	0	0	 <p>U 2022. godini, u skladu sa planom, započeta je izrada projektne dokumentacije za Centar za razvoj preduzetništva. Broj registrovanih poslovnih subjekata veći je za 615 u odnosu na 2019. godinu.</p>
	Broj registrovanih poslovnih subjekata	6.827	6.900	7.442	

¹ n/d – podaci nisu dostupni


Mjera 1.1.1. unapređenje poslovnog ambijenta za razvoj preduzetništva						
Mjera 1.1.1.	Cilj mjere je uspostava jedinstvenog mjesta, po principu fleksibilnog korištenja coworking prostora ili kancelarija, kako za free-lancer-e tako i za tim ljudi koji namjeravaju da pokrenu startup. U savremeno opremljenom prostoru, zainteresirani preduzetnici u oblasti kreativnih, komunikacijskih i IT djelatnosti mogli bi registrirati biznis, raditi u inspirativnom radnom okruženju, te imati jednostavan pristup računovodstvenim servisima. Također, cilj mjere je materijalnom podrškom omogućiti subvencioniranje troškova osnivanja, prije svega obrtima, dok će ostali oblici privrednog poslovanja imati dostupno subvencioniranje troškova obrade kredita i kamatnu stopu/profitnu maržu.			 <p><i>U skladu sa planom, u 2022. godini, ugovorena je i započeta izrada projektne dokumentacije za Centar za razvoj preduzetništva Novo Sarajevo .</i></p> <p><i>Broj obrta veći je za 44 u odnosu na 2019. godinu.</i></p>		
	Uspostavljen Centar za razvoj preduzetništva Novo Sarajevo	Ne	Ne	Ne		
	Broj obrta	1.977	2.000	2.021		
<i>Mjera 1.1.1. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	<i>1.1.1.1. Projekat: Centar za razvoj preduzetništva Novo Sarajevo</i>	7.000,00		4.738,50		<i>Izrađen projektni zadatak. Putem JN ugovorena usluga izrade projektne dokumentacije.</i>
	<i>1.1.1.2. Projekat: Subvencioniranje troškova registracije obrta</i>	0		0		<i>Odlukom o preraspodjeli u toku 2022. godine planirana sredstva su prebačena na drugu poziciju, te ista nije realizovana.</i>
	<i>1.1.1.3. Projekat: Subvencioniranje troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže privatnim preduzećima i preduzetnicima</i>	55.000,00		15.369,41		<i>Javni poziv za izbor banke za 2022. godinu raspisan, te odabrana banka. Zaključen ugovor/sporazum sa bankom. Pružena kontinuirana podrška privrednim subjektima podržanim putem javnog poziva.</i>
	Ukupno za mjeru 1.1.1.	Planirani iznos: 62.000,00		Izvršeni iznos: 20.107,91 (32,43%)		66,67% aktivnosti
Mjera 1.1.2. Unapređenje promocije lokalne privrede i potencijala za investiranje						

Mjera 1.1.2.	U okviru ove mjere poduzet će se aktivnosti usmjerene na kreiranje okruženja privlačnog za investiranje i osposobljenosti privlačenja i komuniciranja sa investitorima od strane općinske administracije. Ovom mjerom se namjerava uspostaviti kvalitetniji standard rada općinskog organa uprave, prilagođenog razumijevanju i prepoznatljivosti povoljnog poslovnog okruženja u Općini od strane investitora. Savremeni alati privlačenja i povećanja investicija podrazumijevaju stvaranje pretpostavki uvođenja privatnih investicija u okvire javnih usluga putem JPP, što je obuhvaćeno ciljevima ove mjere. Ukazuje se neophodnost utvrđivanja analitičkih podloga i razvoj politika po tom osnovu, usmjerenih na potrebe usmjeravanja obučenosti kadrova općinskog organa uprave. Mjera istovremeno podrazumijeva i umrežavanje i povećanja saradnje sa mrežom institucija fokusiranih na povećanje investicija i investiranja.						Općina Novo Sarajevo će sa daljim aktivnostima na uvođenju BFC-a nastaviti po objavljivanju nove edicije predmetnog standarda, obzirom da će istom biti uvedeni novi kriteriji za dobivanje ovog certifikata. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu, upućen je u dalju proceduru. Procedura usvajanja još nije finalizirana, te se očekuje da će ovaj Zakon biti usvojen i stupiti na snagu u 2023. godini, kada se očekuje da će se i započeti sa obukama vezano za identifikaciju, pripremu i realizaciju ove vrste projekata. Uspostavljena je saradnja sa Agencijom za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, te je imenovan Tim za saradnju sa ovom institucijom.
	BFC certifikat	Ne	Ne	Ne			
	Broj zaključenih sporazuma o JPP	0	0	0			
	Uspostavljen Program rada na pružanju podrške investitorima	Ne	Ne	Ne			
Mjera 1.1.2. Realizacija projekata u 2022. godini	<i>1.1.2.1. Business Friendly Certificate</i>	0		0	Do kraja 2022. godine četvrta edicija BFC standarda još uvijek nije objavljena, te se njena objava očekuje u 2023. godini, kada će se krenuti u intenzivne pripreme za uvođenje ovog Standarda.		
	<i>1.1.2.2. Priprema pilot projekata za jačanje JPP</i>	0		0	Uposlenici Općine Novo Sarajevo učestvovali su u obuci koju je organizovao USAID, a koja je obrađivala teme javno-privatnog partnerstva, investicija u BiH iz ugla investitora i interese javnog i privatnog sektora u investiranju. Kanton Sarajevo nije organizovao obuku vezano za pripremu i realizaciju JPP projekata, imajući u		



					vidu da je 12.07.2022. godine utvrđen Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji je upućen u dalju proceduru.
	1.1.2.3. Unapređenje općinskih kapaciteta i metoda djelovanja prema investitorima	11.000,00		6.805,26	Uspostavljena je saradnja sa Agencijom za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, te je imenovan Tim za saradnju sa ovom institucijom. Ostvareno učešće na Sarajevo Business Forumu za 2022. godinu, gdje su pripremljeni materijali i investitorima predstavljeno 5 općinskih projekata (4 garaže – Malta, Hrasno, Loris i Kovačići, i projekat Izgradnja i uređenje sportsko rekreativne zone „Park-šume Hum“.
	Ukupno za mjeru 1.1.2.	Planirani iznos: 11.000,00		Izvršeni iznos: 6.805,26 (61,87%)	41,67% aktivnosti
PRIORITET 1.2. KREIRATI INKLUZIVAN I ODRŽIV PREDUZETNIČKI EKOSISTEM					
PRIORITET 1.2.	Broj poslovnih subjekata/kreativna i IT industrija	630	690	786	 <p>Broj poslovnih subjekata/kreativna i IT industrija veći je za 156, dok je stopa nezaposlenosti smanjena za 1,9 % u odnosu na 2019. godinu.</p>
	Stopa nezaposlenosti(%)	21,1	20	19,2	
Mjera 1.2.1. Povećanje učinkovitosti programa mjera aktivne politike zapošljavanja					
	Općina je razvila programe podrške mjerama koje doprinose zapošljavanju. Aktuelno stanje na tržištu rada i ekonomska kretanja zahtijevaju razvoj novih politika, što zahtjeva izradu analitičkih podloga i razvoj-redizajniranje programa podrške i usmjeravanje prema stvarnim potrebama. Mjerom se obuhvataju nova zapošljavanja u perspektivnim privrednim granama i stvaraju dugoročna radna mjesta. Istovremeno ovom mjerom se daje podrška ženama i mladima prilikom pokretanja individualnih poslovnih poduhvata. Obuhvat ove mjere ima za potrebu da odgovori na problem u društvu vezano za radni angažman osoba sa invaliditetom u vidu kreiranja programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u pogledu zapošljavanja i samozapošljavanja. Širi kontekst ove mjere uključuje usmjerenje				 <p>Broj smanjenja nezaposlenih lica kroz utjecaj mjere veći je za 27 u odnosu na početno stanje u 2019. godini.</p> <p>Podrška putem općinskih mjera</p>

Mjera 1.2.1.	na poboljšanje društveno- ekonomskog razvoja u prekograničnoj saradnji, provođenjem ciljanih i konkretnih akcija, zasnovanih na komparativnim prednostima programskog područja i zajedničkim, efikasnim korištenjem resursa.			<i>usmjerena prema invalidnim licima, mladima i ženama iznosi 56%</i>	
	Broj smanjenja nezaposlenih lica kroz utjecaj mjere	0	25	27	<i>Broj lica koja su završila obuku dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju veći je za 5, dok je broj uspostavljenih saradnji na povećanju učinkovitosti Programa mjera aktivne politike zapošljavanja veći za 2, u odnosu na početno stanje.</i>
	Podrška putem općinskih mjera usmjerena prema invalidnim licima, mladima i ženama (godišnje %)	n/d	50	56	
	Broj lica koja su završila obuku, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju	0	5	5	
	Broj uspostavljenih saradnji na povećanju učinkovitosti Programa mjera aktivne politike zapošljavanja	0	2	2	
<i>1.2.1.1. Implementacija redizajniranog Programa mjera aktivne politike zapošljavanja</i>	<i>161.000,00</i>	<i>118.600,00</i>		<i>Izrađena anketa za anketiranje privrednih subjekata i postavljena na web stranicu Općine. Redizajn Programa mjera aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja-izrađen Pravilnik za 2022. godinu. Objavljen Javni poziv, odabrani aplikanti koji ispunjavaju uslove po javnom pozivu. Pojedinačni ugovori su zaključeni, i svi su realizovani osim ugovora iz Mjere „Sufinansiranje samozapošljavanja“, koji se zaključuju na 12 mjeseci, i njihova realizacija je još uvijek u toku. Uspostavljeno kontinuirano djelovanje STEP-a.</i>	
<i>1.2.1.2. Inkubator poslovnih ideja za start up biznis</i>	<i>37.000,00</i>	<i>13.786,09</i>		<i>Općina je kroz partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo, u 2022. godini aplicirala na javni poziv ILO-a, a koji je</i>	

<p>Mjera 1.2.1. Realizacija projekata u 2022. godini</p>				<p>upravo namijenjen podršci Start-up biznisima, kroz aktivnosti mentoringa i pružanje finansijske podrške. Predmetni projekat pod nazivom „LEADER“- aktivacija lokalne ekonomije – razvoj kroz oporavak poduzetništva“, je odobren i u istom mogu učestvovati i polaznici iz Novog Sarajeva. Projekat nije zahtijevao finansijsko učešće Općine Novo Sarajevo. Nastavljena realizacija ranije potpisanog ugovora sa Fondacijom „Mozaik“, i kroz saradnju sa istom ove godine je podržana realizacija 16 društveno korisnih projekata.</p>
	<p>1.2.1.3. Razvoj socijalnog poduzetništva</p>	<p>5.000,00</p>	<p>0</p>	<p>Saradnja sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u dijelu prekvalifikacije i dokvalifikacije, nije uspostavljena, iz razloga što Fond nije izrazio spremnost i potrebu za podrškom Općine u realizaciji programa.</p>
	<p>1.2.1.4. SYSTEM – Sistemska podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama podrške samozapošljavanju</p>	<p>208.072,56</p>	<p>23.806,63</p>	<p>Uspostavljena saradnja između lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Izvršena obuka za 95 nezaposlenih osoba kao i edukacija mentora.</p>
	<p>1.2.1.5. Sufinansiranje projekta „Mind Your Own Business“</p>	<p>10.000,00</p>	<p>10.000,00</p>	<p>Kroz uspostavljeno partnerstvo Centar i Novo Sarajevo kreiran održiv sistem podrške povećanju zapošljivosti baziran na potrebama tržišta rada i uspostavljena i formalno verifikovana razvojna mreža aktera, koji sinergijski podržavaju zapošljavanje i poduzetništvo. Razvijen sistem mentorske podrške.</p>

	<i>1.2.1.6. Kapitalni grant pojedincima za nabavku plastenika</i>	30.000,00	29.999,80	<i>U 2022. godini su ugovoreni poslovi nabavke i isporuke 23 (dvadeset tri) plastenika površine 30 m² sa opremom za navodnjavanje po sistemu "kap po kap". Plastenici su tokom mjeseca oktobra 2022. godine isporučeni svim korisnicima.</i>	
	Ukupno za mjeru 1.2.1.	Planirani iznos: 451.072,56 <i>(od čega 208.072,56 sredstava EU)</i>	Izvršeni iznos: 196.192,52 (43,49%) <i>(od čega su 23.806,63 sredstava EU)</i>	64,29% aktivnosti	
Mjera 1.2.2. Sistemska podrška razvoju privrede sa težištem na sektor kulturnih i kreativnih industrija					
Mjera 1.2.2.	Savremeni trendovi ukazuju na izrazit rast privrednih djelatnosti zasnovanih na inovativnom pristupu i inovacijama u radnim procesima kao i novonastalim područjima ekonomskog djelovanja i privređivanja. To podrazumijeva unapređenje digitalne infrastrukture poslovnih subjekata i poslovno djelovanje u oblastima bliskih informacionim tehnologijama. Mjera je usmjerena na unapređenje digitalne infrastrukture poslovnih subjekata, odnosno na digitalnu transformaciju ključnih poslovnih procesai aktivnosti, podršku subjektima male privrede sa teritorije Općine koji investiraju u svoje poslovanje, podršku uvođenju sistema i standarda kvalitete, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih društava. U kontekstu podrške inovacijama, između ostalog, mjera podrazumijeva unapređenje ambijenta za nova preduzeća i mlade inovatore pri pokretanju svog prvog (start up) biznisa koji prate moderne i savremene trendove u svijetu. Proces i razvoja Bosne i Hercegovine i tendencije integriranja u šire okvire ekonomskog prostora, dovode do dostupnosti različitih fondova, odnosno finansijskih i drugih oblika podrške osavremenjivanja i rasta uslova za obavljanje privrednih djelatnosti. U tom pravcu mjerom se nastoji povećati sposobnost privrednih subjekata za privlačenje sredstava.				<i>U okviru ove mjere, u 2022. godini, podržano je 10 subjekata u procesima digitalizacije poslovanja i uvođenju savremenih standarda, te 24 subjekta u nabavci osnovnih sredstava za rad i razvoj poslovanja, što je značajan progres u odnosu na početno stanje. Projekat koji se odnosi na inovacije privrednih subjekata Strategijom razvoja planiran je za 2024. godinu.</i>
	Broj podržanih subjekata u procesima digitalizacije poslovanja i uvođenju savremenih standarda	0	5	10	
	Broj podržanih subjekata u nabavci osnovnih sredstava za rad i razvoj poslovanja	0	5	24	
	Broj podržanih inovacija privrednih subjekata	0	0	0	


Mjera 1.2.2. Realizacija projekata u 2022. godini	1.2.2.1. Podrška digitalnoj transformaciji subjektima male privrede	30.000,00	6.390,52	Usvojen Pravilnik kroz koji je po prvi put uvedena mjera podrške digitalizaciji poslovanja. Raspisan i proveden Javni poziv, odabrani aplikanti koji ispunjavaju uslove po javnom pozivu, te zaključeni i realizovani pojedinačni ugovori.
	1.2.2.2. Podrška u nabavci osnovnih sredstava za rad i razvoj poslovanja za subjekte male privrede	45.000,00	36.454,56	Usvojen Pravilnik kroz koji je po prvi put uvedena mjera podrške nabavci sredstava za rad. Raspisan i proveden Javni poziv, odabrani aplikanti koji ispunjavaju uslove po javnom pozivu, te zaključeni i realizovani pojedinačni ugovori.
	1.2.2.3. Podrška za uvođenje certifikata i međunarodnih standarda kvalitete	10.000,00	8.528,58	Usvojen Pravilnik. Raspisan i proveden Javni poziv, odabrani aplikanti koji ispunjavaju uslove po javnom pozivu te zaključeni i realizovani pojedinačni ugovori.
	1.2.2.5. Podrška razvoju kapaciteta privrednih subjekata za korištenje sredstava EU fondova u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA	0	0	U sklopu projekta "System", čija implementacija je u toku, kreirani su kriteriji i prilagođen program osposobljavanja MSP kroz Projektu akademiju. Kreirani su kriteriji i izvršena selekcija MSP, dok će mentoring proces biti finaliziran u 2023. godini.
	Ukupno za mjeru 1.2.2.	Planirani iznos: 85.000,00	Izvršeni iznos: 51.373,66 (60,44%)	74% aktivnosti
PRIORITET 1.3. UNAPRIJEDITI RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA				
	Broj noćenja turista (godišnje)	98.031	65.000	57.280



PRIORITET 1.3.	Visina uplaćene boravišne takse (KM) (godišnje)	20.378	21.000	n/p ²	 <p>Kada je u pitanju broj noćenja turista, 2019. godina bila je najposjećenija. Realna planiranja u 2022. godina bila su manja, zbog posljedica Covid-a.</p> <p>Broj ostvarenih noćenja u 2022. godini, manji je za 58,4% u odnosu na 2019. godinu.</p> <p>Podaci o visini uplaćene boravišne takse nisu dobijeni od strane Turističke zajednice KS.</p>
	Mjera 1.3.1. Razvoj turističke infrastrukture i promocija turističkih potencijala				
Mjera 1.3.1.	Ovom mjerom se fokus usmjerava na dva prostora koji imaju značajan potencijal u smislu razvoja turističkih potencijala. Aleja lipa „Vilsonovo šetalište“ koja se nalazi na desnoj obali rijeke Miljacke, na teritoriji dviju općina (Centar i Novo Sarajevo), predstavlja spomenik prirodnog naslijeđa Sarajeva. Po svom položaju, estetskim, ekološkim i historijskim vrijednostima dolazi odmah iza poznate ilidžanske „Velike aleje“ i jedno je od omiljenih šetališta u Sarajevu, mjesto okupljanja i rekreacije građana. Mjera je usmjerena na sanaciju i revitalizaciju prostora, uvođenjem sadržaja privremenog karaktera, odnosno onih sadržaja koji su potrebni za povremene manifestacije, kao i stalne sadržaje prilagođene kulturno-zabavnim, sportsko-rekreativnim sadržajima koji doprinose promociji zdravih stilova života. Mjera je usmjerena i na revitalizaciju Spomen park Vraca, koji ima kulturno – historijsku, umjetničku, arhitektonsku i pejzažnu vrijednost, kao sinonim otpora i omiljeno okupljalište građana i turista.				 <p>Broj turističke ponude nije povećan, dok je broj održanih manifestacija i radionica Vilsonovo šetalište- Spomen park Vraca, veći za 8 u odnosu na 2019. godinu.</p>
	Broj nove turističke ponude	0	0	0	
	Broj održanih manifestacija i radionica/Vilsonovo šetalište- Spomen park Vraca	0	7	8	

² Podatak za 2022. godinu, u momentu pisanja Informacije o razvoju, nije bio dostupan.


Mjera 1.3.1. Realizacija projekata u 2022. godini	1.3.1.1. Vilsonovo šetalište – otvoreni kulturni centar	300.000,00	296.099,46	Realizovan projekat dekorativnog osvjetljenja, I faza. Ugovorena i započeta izrada detaljnih analiza prostornih mogućnosti i smjernica za potrebe izrada novog Elaborata.
	1.3.1.2. Revitalizacija Spomen - parka Vraca	0	0	Aktivnosti vodi Gradska uprava.
	1.3.1.3. Sufinansiranje projekta sa turističkom zajednicom	10.000,00	0	U toku 2022. godine, Turistička zajednica Kantona Sarajevo nije raspisala javni poziv za sufinansiranje projekata.
	1.3.1.4 Sanacija zgrade Historijskog muzeja BiH	275.000,00	75.000,00	Izrađena i revidovana projektna dokumentacija za kompletnu restauraciju muzeja. Radovi na sanaciji fasade, zbog nedovoljnih finansijskih sredstava, nisu izvedeni.
	Ukupno za mjeru 1.3.1.	Planirani iznos 585.000,00 <i>(iz eksternih izvora 200.000,00)</i>	Izvršeni iznos 371.099,46 (63,44%) <i>(iz eksternih izvora 0)</i>	17,50% aktivnosti



STRATEŠKI CILJ 2. UNAPRIJEĐENI USLOVI ZA KVALITETAN I INKLUZIVAN DRUŠTVENI RAZVOJ


STRATEŠKI CILJ 2	Indikator (utjecaja)	Polazna vrijednost 2019	Ciljna vrijednost 2022	Realizirana vrijednost 2022	Ostvareni rezultat (ukratko)
	Zadovoljstvo anketiranih građana (%)	n/d	60	64	 <p>64% anketiranih građana zadovoljno je projektima iz oblasti kulture i sporta koje provodi Općina. Broj stanovnika u 2022. godini manji</p>
	Broj stanovnika	64.077	64.100	62.813	

					je za 1,97% u odnosu na 2019. godinu.
PRIORITET 2.1. UNAPRIJEDITI AMBIJENT ZA RAZVOJ KULTURE I SPORTA					
PRIORITET 2.1.	Broj programa iz kulture koji podstiču djecu i mlade na aktivno učešće u radu kulturnih institucija	2	10	13	 <p>Broj programa iz kulture koji podstiču djecu i mlade na aktivno učešće u radu kulturnih institucija veći je za 11, dok je broj posjeta kulturnim sadržajima učenika osnovnih i srednjih škola sa područja ONS veći za 13, u odnosu na početno stanje. Broj značajnih kulturno-historijskih spomenika je ostao nepromijenjen, dok je broj građana/učesnika koji učestvuju u sportskim događajima ONS veći za 1.740.</p>
	Broj posjeta kulturnim sadržajima učenika osnovnih i srednjih škola sa područja ONS	2	10	15	
	Broj značajnih kulturno-historijskih spomenika	1	1	1	
	Broj građana/učesnika koji učestvuju u sportskim događajima ONS	1200	1200	2.940	
Mjera 2.1.1. Unapređenje kulturnih i sportsko-rekreativnih sadržaja					
	Ova mjera je usmjerena na bitne elemente društvenog razvoja u dijelu kulturnih i sportsko-rekreativnih sadržaja na prostoru Općine. Cijenečinjenicu da je u proteklom periodu nivo društvene infrastrukture, podesne za kulturne i sportske aktivnosti, značajno unaprijeđen, nameće se potreba stavljanja iste u punu upotrebu. Mjerom se afirmišu svi pozitivni aspekti sporta, kroz niz aktivnosti koje bi se održavale u dvorani „Goran Čengić“ i pomoćnom terenu Grbavica, kao i organizacija i realizacija sportskih aktivnosti za školsku djecu i djecu s teškoćama u razvoju, te organizacija i realizacija godišnjih završnih takmičenja u sportskim igrama za učenike osnovnih škola Općine Novo Sarajevo. Također, uzevši u obzir tradiciju i pogodnosti za bavljenje zimskim sportovima, mjerom se omogućava besplatno korištenje mogućnosti bavljenja zimskim sportovima sa ciljem povećanja bavljenja sportom i stvaranje navike i kulture odlaska na planine, skijanje, klizanje i bavljenje zimskim sportovima, što je naročito značajno kao post-Covid mjera. Mjera se, u dijelu razvoja kulturnih sadržaja, prevashodno usmjerava promoviranju pozorišne i filmske umjetnosti na prostoru Općine, i u konačnom, povećanju navike i kulture odlaska u pozorište i na filmske projekcije. Pored navedenog, mjera je usmjerena i na organizaciju različitih kulturnih manifestacija i događaja, a koristeći kapacitete koji već postoje na području općine Novo Sarajevo (Vilsonovo šetalište, Dječija kuća, Međunarodni centar za djecu i omladinu).				 <p>Broj održanih pozorišnih predstava (godišnje) veći je za 13, dok je broj održanih filmskih projekcija (godišnje) veći za 3, u odnosu na početno stanje iz 2019. godine. Broj učenika osnovnih škola uključenih u zimske sportove (godišnje) veći je za 100, dok je broj djece uključene u sportsko-rekreativne aktivnosti/radionice (godišnje) veći za 1.390.</p>
Broj održanih pozorišnih predstava (godišnje)	1	3	14		

Mjera 2.1.1.	Broj održanih filmskih projekcija(godišnje)	12	15	15	
	Broj učenika osnovnih škola uključenih u zimske sportove (godišnje)	150	250	250	
	Broj djece uključene u sportsko-rekreativne aktivnosti/radionice (godišnje)	300	750	1.690	
Mjera 2.1.1. Realizacija projekata u 2022. godini	2.1.1.1. „Pozorište i film za sve generacije	50.000,00	50.000,00		U saradnji sa JU Narodnim pozorištem Sarajevo i SFF-om, građanima je omogućen pristup filmskim i pozorišnim sadržajima na području općine Novo Sarajevo, odnosno u prostorima JU Međunarodni centar za djecu i omladinu NS, bez potrebe za odlaskom građana u druge općine kako bi uživali u navedenim sadržajima.
	2.1.1.2. “Zimska čarolija” (Dječija čarolija)	230.000,00	119.072,57		U saradnji sa izabranim izvođačem, na području općine Novo Sarajevo postavljena velika ledena ploha, u trajanju od 60 dana, zajedno sa drugim pratećim zabavnim sadržajima.
	2.1.1.3. „Sport dostupan svima”	100.000,00	100.000,00		U saradnji sa JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo, organizovana promocija različitih sportskih disciplina i takmičenja za iste, u kojima su učestvovali djeca i mladi sa područja Općine Novo Sarajevo.
	2.1.1.5. Sanacija pomoćnog stadiona pored sportske dvorane Goran Čengić	835.000,00	623.732,69		Izrađena je investiciono tehnička dokumentacija. Ugovoreno izvođenje radova i dodatnih radova te ispitivanje tla. Izvođenje radova bit će finalizirano tokom 2023. godine.
	Ukupno za mjeru 2.1.1.	Planirani iznos: 1.215.000,00	Izvršeni iznos: 892.805,26		95% aktivnosti

		(iz eksternih izvora 465,000.00)	(73,48%) (iz eksternih izvora 421.552,72)	
Mjera 2.1.2. Unapređenje zaštite kulturno-historijskog naslijeđa				
Mjera 2.1.2.	<p>Prostor sarajevske kotline, u čijem sastavu je područje Općine, karakteriše značajno kulturno-historijsko naslijeđe iz različitih perioda civilizacije. Neki od događaja uključuju značajne ljudske i materijalne žrtve, naročito kada su uzme u obzir period agresije i opsade Sarajeva u period 1992- 1995. godina. Mjerom se nastoji na prikladan i dostojan način obilježiti ovaj dio traumatične prošlosti i odati počast poginulim i umrlim, istovremeno razvijajući kulturu sjećanja usmjerenu na kontinuitet otpora prema svim oblicima terora i fašizma. Mjera obuhvata Izgradnju Centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima sa područja Općinete aktivnosti koje doprinose kulturi sjećanja usmjerenoj ka univerzalnim vrijednostima ljudske civilizacije sa fokusom na najmlađe uzraste i njihove školske aktivnosti.</p>			 <p>Kada je u pitanju Centralni spomenik šehidima i poginulim borcima, u toku su aktivnosti na izradi projektna dokumentacije.</p> <p>Broj učenika uključenih u sadržaje kulture sjećanja (godišnje) veći je za 2.535 u odnosu na početnu godinu.</p>
	Izgrađen Centralni spomenik šehidima i poginulim borcima	Ne	Ne	Ne
	Broj učenika uključenih u sadržaje kulture sjećanja (godišnje)	350	350	2.885
<i>Mjera 2.1.2. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	<p>2.1.2.1. Izgradnja Centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima</p>	63.000,00	0	<p>Odluka o lokaciji donesena. Definisan projektni zadatak, prosljeđen koordinacionom odboru boračkih udruženja i komisiji za statusna pitanja boraca. Pripremljen projektni zadatak za izradu digitalne platforme za provođenje konkursa.</p>
	<p>2.1.2.2. "Njegovanje kulture sjećanja"</p>	12.000,00	12.000,00	<p>Realizovana sredstva za finansiranje projekta „Put života“.</p> <p>Realizacija u skladu sa Planom realizacije Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.</p>
	<p>2.1.2.3. Izgradnja Spomen obilježja</p>	50.000,00	936,00	<p>Izrađena i postavljena spomen ploča prvom šehidu „Odreda Hrasno Brdo Općine Novo Sarajevo“- Omerbegović Avdi.</p>


	Ukupno za mjeru 2.1.2.	Planirani iznos: 125.000,00	Izvršeni iznos: 12.936,00 (10,35%)	43,33% aktivnosti	
PRIORITET 2.2. UNAPRIJEDITI KVALITET I DOSTUPNOST OBRAZOVANJA TE POLOŽAJA MLADIH					
PRIORITET 2.2.	Broj učenika osnovnog obrazovanja	4.874	5.000	5.619	 <p>Broj učenika osnovnog obrazovanja veći je za 745, dok je broj učenika srednjeg obrazovanja veći za 485 u odnosu na 2019. godinu. Visina sredstava za stipendiranje i podršku talentima je u 2022. godini veća za 356.000 KM u odnosu na 2019. godinu. Nastavljen je proces opremanja Asistivnog kabineta.</p>
	Broj učenika srednjeg obrazovanja	2.500	2.500	2.985	
	Visina sredstava za stipendiranje i podršku talentima	600.000	700.000	956.000	
	Ostvareni uslovi za asistivne metode obrazovanja	Ne	Ne	Ne	
Mjera 2.2.1. Unapređenje inkluzivnog obrazovanja					
Mjera 2.2.1.	Mjera je usmjerena na podršku djeci i mladima sa različitim teškoćama u razvoju, u smislu podrške u uspostavljanju jedinstvenog prostora sa specifičnom opremom, kako bi se obezbjedili uslovi za provođenje savremenih nastavnih procesa i podrške koja je prevashodno usmjerena na postizanje dovoljnog stepena osposobljavanja za život i opću funkcionalnost. Vrlo bitan segment mjere je poveznica sa pripremom za samostalan život u lokalnoj zajednici, ali i sa profesionalnom rehabilitacijom i mogućnostima zaposlenja ove populacije.			 <p>Opremanje radionica za radnu okupaciju nije bilo planirano u 2022. godini. Nastavljen je proces opremanja Asistivnog kabineta za učenike sa poteškoćama u razvoju.</p>	
	Broj opremljenih radionica za radnu okupaciju	0	0		0
	Broj uključenih učenika u proces radne okupacije	0	0		0
	Opremljen Kabinet za asistivnu tehnologiju i senzornu integraciju	Ne	Ne		Ne
<i>Mjera 2.2.1.</i>	<i>2.2.1.1. Kabinet za asistivnu tehnologiju i senzornu integraciju</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.998,81</i>	<i>Nastavljen proces opremanja Asistivnog kabineta za učenike sa poteškoćama u razvoju. Nabavljen novi dio opreme. Projekat se nastavlja realizovati do potpunog opremanja Asistivnog kabineta.</i>	


Realizacija projekata u 2022. godini				Projekat se realizuje sa nadležnim obrazovnim ustanovama.		
	2.2.1.2. Radionice za radnu okupaciju za učenike sa poteškoćama u razvoju	0	0	Opremanje radionica za radnu okupaciju nije bilo planirano u 2022. godini.		
	Ukupno za mjeru 2.2.1.	Planirani iznos: 50.000,00	Izvršeni iznos: 49.998,81 (100%)	50% aktivnosti		
Mjera 2.2.2. Poboljšanje prostornih i materijalnih uvjeta obrazovnih ustanova						
Mjera 2.2.2.	Ova mjera je usmjerena na povećanje dostupnog prostora za održavanje nastavno-obrazovnih procesa, prije svega na nivou predškolskog i osnovnog obrazovanja. Pojedini školski objekti, na prostoru Općine, su zbog dotrajalosti, na granici ispunjavanja uslova, što je problem na koji Općina izgradnjom i rekonstrukcijom kroz ovu mjeru nastoji odgovoriti. Kvalitetno provođenje nastavnog procesa podrazumijeva kvalitetnu i savremenu opremljenost opremom i didaktičkim sredstvima, što se pojavljuje kao osnova implementacije mjere i u konačnici dovodi do unapređenja sistema obrazovnog procesa. Uzevši u obzir da školski objekti, u građevinsko-arhitektonskom smislu, ne omogućavaju punu dostupnost invalidnim licima, jedan od segmenata mjere obuhvata i provedbu aktivnosti unapređenja dostupnosti školskih objekata osobama sa invaliditetom.					Na osnovu Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa na realizaciji Projekta izrade investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta JU OŠ „Pofalići“, potpisanog između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Općine Novo Sarajevo i Zavoda za izgradnju KS, obaveza Zavoda je da prati realizaciju investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta sa vanjskim uređenjem i pristupne saobraćajnice sa parkingom, u svojstvu Implementatora.
	Broj novoizgrađenih školskih objekata	0	0	0	U 2022. godini nastavljene su aktivnosti u vezi izgradnje objekta JU OŠ „Pofalići“, koje se odnose na investiciono-tehničku dokumentaciju.	
	Broj djece u predškolskim ustanovama	2.059	2.070	2.059	Broj djece u predškolskim ustanovama je isti kao 2019. godine.	
	Svi objekti škola dostupni osobama sa poteškoćama u kretanju	Ne	Ne	Ne	Nastavljene su aktivnosti na obezbjeđenju dostupnosti školskih objekata osobama sa poteškoćama u	


				razvoju.
Mjera 2.2.2. Realizacija projekata u 2022. godini	2.2.2.1. Izgradnja objekta JU OŠ Pofalići - Izrada investiciono tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje OŠ Pofalići	530.000,00	17.663,30	<p>Projektna dokumentacija predata Implementatoru – Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo koji je istu uputio na reviziju.</p> <p>Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je putem Službe za prostorno uređenje pribavio Rješenje-izmjena urbanističke saglasnosti za izgradnju pristupne saobraćajnice i parkinga u ul. Pofalićka.</p> <p>Izrađen dio investiciono tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice u ulici Pofalićka.</p> <p>Izrađen dio investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice i separatne kanalizacije u ulici Zahira Panjete.</p>
	2.2.2.2. Poboljšanje dostupnosti prostora osnovnih škola osobama sa poteškoćama u kretanju	10.000,00	0	<p>Proveden postupak javne nabavke i potpisan ugovor sa projektantom.</p> <p>Izvršena je analiza postojećeg stanja za OŠ.</p> <p>U toku 2023. godine očekuje se finalizacija izrade elaborata-projektne dokumentacije.</p>
	2.2.2.3. Rekonstrukcija objekta vrtića „Kolibri“	50.000,00	0	<p>Zbog nepoštivanja ugovornih obaveza raskinut je Ugovor sa projektantom u fazi izrade Izvedbenog projekta. Izrada investiciono-tehničke dokumentacije povjerena je drugom projektantu.</p> <p>Podnesen je zahtjev za izdavanje nove urbanističke saglasnosti za rekonstrukciju vrtića na osnovu Idejnog projekta isporučenog od strane novoizabranog projektanta.</p>

	2.2.2.4. Rekonstrukcija objekta vrtića „Narcis“	46.000,00	5.838,30	Izrađeno Idejno rješenje za izgradnju vrtića „Narcis“ na mjestu postojećeg sa vanjskim uređenjem, u ulici Grbavička bb. Na osnovu izdate urbanističke saglasnosti, pribavljene saglasnosti javnih komunalnih preduzeća, te ugovorena izrada Izvedbenog projekta i rušenje postojećeg.
	2.2.2.5. Nabavka opreme i didaktičkog materijala za obrazovne ustanove	125.000,00	122.249,63	Provedene javne nabavke. Potpisani ugovori sa obrazovnim ustanovama. Dodijeljena oprema i didaktički materijal.
	2.2.2.6. Adaptacija postojećeg objekta OŠ Pofalići	304.650,00	182.321,50	Okončano izvođenje radova na zamjeni portala na objektu JU OŠ „Pofalići“. Ugovor za nabavku i ugradnju kotla: I faza - nabavka i isporuka kotla je realizovana, a radovi na realizaciji II faze (ugradnje) bit će realizovani tokom 2023. godine. Sanacija plafona će također biti realizovana u 2023. godini.
	2.2.2.7. Izrada projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Velešićki heroji	3.500,00	3.315,00	Izrađena je investiciono-tehnička dokumentacija i ista je predata JU OŠ „Velešićki heroji“.
	2.2.2.8. Adaptacija objekta predškolskog obrazovanja: vrtić Ciciban	110.000,00	10.000,00	U skladu sa Sporazumom sa JU „Djeca Sarajeva“ i Udruženjem „Dajte nam šansu“, izrađena investiciono-tehnička dokumentacija, te pribavljeno odobrenje za građenje.
	2.2.2.9. Izgradnja ograde oko objekta JU OŠ Hrasno	38.911,52	38.896,09	Izvođenje radova okončano, izvršen tehnički prijem radova.
	2.2.2.10. Sanacija školskog dvorišta objekta JU OŠ Grbavica	25.710,17	25.710,17	Izvođenje radova okončano, izvršen tehnički prijem radova.


	2.2.2.11. Izrada investiciono tehničke dokumentacije za investiciono održavanje školskih dvorišta	16.000,00	14.274,00	Provedena JN, te potpisan i realizovan Ugovor za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za investiciono održavanje školskih dvorišta za sve objekte OŠ na području ONS.
	2.2.2.12. Investiciono održavanje školskih dvorišta pri objektima osnovnih škola	180.000,00	0	Provedena JN za izvođenje radova na investicionom održavanju školskog dvorišta OŠ „Malta“. Potpisan Ugovor sa izvođačem, kao i ugovor za vršenje stručnog nadzora.
	2.2.2.13. Adaptacija igrališta u sklopu III Gimnazije	242.000,00	6.903,00	Provedena JN te potpisan i realizovan Ugovor za izradu projekta adaptacije igrališta u sklopu JU „Treća gimnazija“. Provedena JN za izvođenje radova, potpisan Ugovor, kao i ugovor za vršenje stručnog nadzora.
	2.2.2.14. Investiciono održavanje vanjskih sportskih terena u JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije	260.000,00	114.140,53	Izveden dio radova, dok će preostali montažerski radovi na postavljanju ograda i opreme biti finalizirani u 2023. godini.
	2.2.2.15. Renoviranje prostorija školske kuhinje u JU Vladimir Nazor	135.000,00	56.961,50	Provedena JN i potpisan Ugovor za izradu projektne dokumentacije za renoviranje prostorija kuhinje. Izrađen glavni projekat. Provedena JN za izbor Izvođača radova i potpisan Ugovor. Potpisan ugovor za vršenje stručnog nadzora. Potpisan Sporazum sa JU „Vladimir Nazor“ i prebačena sredstva korisniku za nabavku opreme i certifikacije kuhinje.
	2.2.2.16. Izrada investiciono tehničke dokumentacije za investiciono održavanje dvorišta	5.000,00	0	Kroz Ugovor za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za investiciono održavanje školskih

	<i>JU Vladimir Nazor</i>			<i>dvorišta, izrađena je dokumentacija i za ovo školsko dvorište.</i>	
	<i>2.2.2.17. Zamjena postojeće ograde JU vrtić Košuta</i>	<i>50.000,00</i>	<i>48.679,38</i>	<i>Izvođenje radova okončano, izvršen tehnički prijem.</i>	
	<i>2.2.2.18 Prečistači vazduha za osnovne škole</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>Podijeljeni prečišćivači zraka u 10 osnovnih škola sa područja općine Novo Sarajevo.</i>	
	<i>Ukupno za mjeru 2.2.2.</i>	<i>Planirani iznos: 2.181.771,69</i> <i>(iz eksternih izvora 969.825,00)</i>	<i>Izvršeni iznos: 671.952,40 (30,80%)</i> <i>(Iz eksternih izvora 290.309,76)</i>	<i>74,72% aktivnosti</i>	
Mjera 2.2.3. Podrška mladima					
Mjera 2.2.3.	Mjera je usmjerena na suočavanje sa problemima i izazovima kada je u pitanju kategorija stanovništva koja se svrstava u mlade. S obzirom da mladi predstavljaju iznimno važnu kategoriju društva, jer su inicijatori i nosioci promjena, kao i društvenu kategoriju koja utiče na dalji razvoj društva, mjera pronalazi najefikasnije načine zadovoljavanja, odnosno rješavanja problema mladih. Mjera obuhvata stipendiranje kao doprinos demokratizaciji obrazovanja i povećanju broja visoko obrazovanog građanstva i razvoja talenata. Danas, kada imamo kontinuirano iseljavanje mladih, u cilju njegovog sprečavanja, ali i kako bi potakli neovisnost mladih od svojih roditelja, mjerom se podstiču stambene politike usmjerene prema mladima. Pored navedenog, mjera se usmjerava prema mobilnosti mladih u svrhu učenja, sticanju novih znanja, vještina i kompetencija kroz razne obuke kako bi postali što konkurentniji na tržištu radne snage i sl.			 <p><i>U 2022. godini je pružena podrška u stambenom zbrinjavanju za 43 mlade osobe.</i></p> <p><i>Broj dodijeljenih stipendija na godišnjem nivou veći je za 300 u odnosu na početno stanje.</i></p>	
	Broj mladih kojima je pružena podrška u stambenom zbrinjavanju	0	30		43
	Broj dodijeljenih stipendija (godišnje)	600	700		900
	<i>2.2.3.0. Izrada strategije za mlade</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Izrađena i na Općinskom vijeću usvojena Strategija prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022.-2027 godina.</i>	
	<i>2.2.3.1. Stipendiranje učenika i studenata</i>	<i>937.000,00</i>	<i>935.500,00</i>	<i>Dodijeljene stipendije za 495 učenika srednjih škola i 405 studenata, koji su ispunili propisane uslove. Nagrađeni i stimulirani učenici koji ostvaruju zapažene rezultate u učenju.</i>	

Mjera 2.2.3. Realizacija projekata u 2022. godini	2.2.3.2. Podrška stambenom zbrinjavanju mladih	46.500,00	46.103,28	Dodijeljena podrška u stambenom zbrinjavanju za 43 mlade osobe, koje su ispunile propisane uslove. Pružena podrška mladima koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje kupovinom nekretnine na području općine Novo Sarajevo, a koji imaju prebivalište na području KS.	
	2.2.3.3. Mobilnost mladih	10.000,00	4.755,52	Dodijeljena sredstva za mobilnost mladih, mladim osobama koje su ispunile propisane uslove. Pružena podrška mladim nezaposlenim osobama, učenicima i studentima, pri odlasku na studentske razmjene, studijska putovanja, seminare i sl.	
	Ukupno za mjeru 2.2.3.	Planirani iznos: 993.500,00	Izvršeni iznos: 986.358,80 (99,28%)	86,75% aktivnosti	
PRIORITET 2.3. UNAPRIJEDITI ZAŠTITU ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA I SOCIJALNIH USLUGA					
PRIORITET 2.3.	Broj korisnika socijalne zaštite	1.272	1.000	396	 <p>Broj korisnika socijalne zaštite je smanjen za 876 korisnika u odnosu na 2019. godinu.</p>
	Broj invalidnih lica osposobljenih za zapošljavanje putem Programa profesionalne rehabilitacije	0	0	0	
	Visina sredstava za Programe podrške poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi	350.000	360.000	379.376	<p>U 2022. godini nije uspostavljena saradnja sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za program profesionalne rehabilitacije u dijelu prekvalifikacije i dokvalifikacije jer nije izražena spremnost od strane Fonda za podrškom Općine u realizaciji programa.</p> <p>Za Programe podrške poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi, izdvojena su sredstva u iznosu od 379.376 što je veće za cca.</p>




					30.000 KM.			
Mjera 2.3.1. Unapređenje zdravih stilova života								
Mjera 2.3.1.	<p><i>Polazeći od činjenice da je prevencija zdravstveno štetnih životnih navika važan segment u okviru zdravstvene zaštite koja ostvaruje multiplicirane pozitivne efekte, mjera podrazumijeva aktivnosti usmjerene na osiguranje zdravog odrastanja djece, da bi bili osposobljeni za društvene uloge te izgradnju zdrave i uspješne zajednice. Opšte poznata je činjenica da postoji epidemijska pojava debljine i sedentarnog načina života cijele populacije, a posebno kod školske djece, što predstavlja veliki rizik za razvoj velikog broja hroničnih bolesti, a posebno metaboličkog sindroma, uslijed čega se mjerom propagira važnost popularizacije fizičke aktivnosti i značaj izbora zdrave hrane i njenog utjecaja na smanjenje pretilosti. Da bi se unaprijedilo zdravlje i poboljšao kvalitet života građana neophodno je provesti programe i aktivnosti promocije zdravlja naročito u odnosu na najzastupljenije hronične bolesti. Mjera je usmjerena na smanjenje društveno neprihvatljivih oblika ponašanja malodobne djece (prevencija ovisnosti, maloljetničkog nasilja, delinkvencije, nasilja u porodici) i organizaciju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Kako bi se olakšali početni izazovi roditeljstva, mjera je usmjerena i na pružanje podrške porodicama, prije svega u vidu osiguravanja osnovnih proizvoda za kvalitetnu njegu i zaštitu majki i beba. Cijeneći činjenicu značajne zastupljenosti stanovništva preko 65 godina starosti, fokus mjere je na unapređenju sistema zdravog starenja. Briga za osobe treće životne dobi, koji su osjetljiva kategorija, podrazumijeva projekte i programe usmjerene ka promociji zdravlja, poboljšanju kvaliteta života osoba treće životne dobi i njihove socijalne uključenosti u zajednicu i društvo.</i></p>				 <p>U 2022. godini održano je 20 radionica koje se odnose na promociju zdravih načina života.</p>			
	<p>Broj održanih radionica promocije zdravih načina života (godišnje)</p>				0	12	20	<p>Broj edukacija stanovništva o hroničnim bolestima (godišnje) veći je za 6, a broj participacija u liječenju oboljelih lica za 173.</p>
	<p>Broj edukacija stanovništva o hroničnim bolestima (godišnje)</p>				2	4	8	<p>U 2022. godini realizovane su 2 aktivnosti usmjerene na zapuštenu i zanemarenu djecu.</p>
	<p>Participacija u liječenju oboljelih lica (godišnje)</p>				120	120	293	<p>56 porodilja obuhvaćeno je podrškom Općine.</p>
	<p>Broj aktivnosti usmjerenih na zapuštenu i zanemarenu djecu (godišnje)</p>				n/d	2	2	<p>Dnevni broj starih osoba u okviru rada centara za zdravo starenje, veći je za 20 u odnosu na 2019. godinu.</p>
	<p>Broj porodilja obuhvaćenih podrškom općine</p>				n/d	50	56	<p>Jednokratnom pomoći putem Federalnog zavoda za PIO/MIO obuhvaćeni svi penzioneri, korisnici minimalnih penzija sa područja Općine.</p>

	Dnevni broj starih osoba u okviru rada centara za zdravo starenje	130	130	150	
	Broj penzionera korisnika sa minimalnim penzijama obuhvaćen jednokratnom novčanom pomoći (godišnje)	700	700	5.297	
Mjera 2.3.1. Realizacija projekata u 2022. godini	2.3.1.1. Promocija zdravih stilova života	0	0	0	U saradnji sa JP „ONSA“ d.o.o. Sarajevo, organizovana promocija različitih sportskih disciplina i takmičenja za iste, u kojima su učestvovali djeca i mladi sa područja Općine Novo Sarajevo.
	2.3.1.2. Preventivni program u cilju unapređenja zaštite zdravlja stanovništva	240.000,00	209.600,00		U 2022. godini nije uspostavljen Zdravstveni savjet pa nije bilo realizacije projekata po planu istog. Realizovane jednokratne novčane pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine, i to za: participaciju u liječenju, u nabavci lijekova, ortopedskih pomagala i drugih medicinskih aparata, te porodicama koje imaju djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju, kao i porodicama djece oboljele od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili djece sa poremećajem autističnog spektra.
	2.3.1.5 Treća životna dob	373.000,00	354.376,26		Jednokratna novčana pomoć dodijeljena svim penzionerima sa minimalnom penzijom putem PIO/MIO (5297 korisnika). Organiziran je izlet za penzionere sa područja Općine Novo Sarajevo, u



				Sportsko-rekreativni centar „Ajdinovići“ (661 učesnik izleta);	
	2.3.1.6. Adaptacija objekta MZ Vraca sa formiranjem ambulante porodične medicine u prizemlju	855.953,94	340.441,11	Pribavljeno odobrenje za građenje (prizemlje). Za izvođenje radova sprovedena javna nabavka, izabran izvođač radova i isti uveden u posao od strane angažovanog Nadzornog organa.	
	Ukupno za mjeru 2.3.1.	Planirani iznos: 1.468.953,94 <i>(iz eksternih izvora 225.000,00)</i>	Izvršeni iznos: 904.417,37 (61,57%) <i>(iz eksternih izvora 225.000,00)</i>	95% aktivnosti	
Mjera 2.3.2. Unapređenje socijalne inkluzije					
Mjera 2.3.2.	Odrastanje djece u BiH, u ovakvom sociohistorijskom razdoblju obilježeno je dvostrukom tranzicijom: prvo, djeca prolaze kroz univerzalno prelazno razdoblje iz mladosti u odraslost i drugo, taj se proces odvija u društvu koje je i samo u procesu društvene transformacije. Siromaštvo se širi i produbljuju se socijalne razlike, a smanjuje se državni društvena podrška za socijalnu integraciju. Djeca su svakodnevno izložena različitim pojavama koje su rizične za njihov zdrav razvoj, kako u porodici tako i izvan nje. Neki od rizičnih faktora su ekonomsko-socijalno siromaštvo, nekapacitetni roditelji, neadekvatan odgovor sistema, zemlja u tranziciji, posttraumatsko društvo i drugi faktori koji zajedno dovode do dezintegracije populacije. Mjera je koncipirana kao mogući odgovor na navedene negativne pojave, kroz aktivnosti usmjerene na organizaciju radionica za unapređenje socijalnih vještina nenasilne komunikacije, povjerenja, poštivanja različitosti, uvažavanja drugih i drugačijih, izražavanja vlastitog stava i mišljenja te pokazivanja empatije. Istovremeno, uočavajući veliki značaj djelovanja organizacija civilnog društva, mjerom se podržava ovaj sektor u zajedničkim aktivnostima poboljšanja socijalne uključenosti rizičnih kategorija.			 <p>U 2022. godini na radionicama unapređenja socijalnih vještina učestvovalo je 150 učesnika, dok je 117 osoba s poteškoćama u razvoju bilo uključeno u edukativne i rekreativne programe.</p>	
	Broj učesnika radionica unapređenja socijalnih vještina (godišnje)	n/d	100	150	
	Broj osoba s teškoćama u razvoju uključeno u edukativne i rekreativne programe (godišnje)	n/d	100	117	


<p>Mjera 2.3.2 Realizacija projekata u 2022. godini</p>	<p>2.3.2.1. Mentorski program za socijalno uključivanje djece u riziku</p>	<p>2.400,00</p>	<p>2.400,00</p>	<p>Stipendirana su 2 učenika sa statusom izbjeglice i supsidijarne zaštite koji se redovno školuju u trajanju od 12 mjeseci (po 100,00 KM mjesečno). Po javnom pozivu ReLOaD2 realizovan projekat Udruženja za prevenciju ovisnosti „Narko ne“ Sarajevo, pod nazivom „Mentorska podrška djeci i mladima u riziku“, kojim je obuhvaćeno 39 korisnika. Sredstva realizovana u okviru projekta ReLOaD2.</p>
	<p>2.3.2.2. Programi podrške za djecu i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju</p>	<p>40.000,00</p>	<p>39.587,94</p>	<p>Na osnovu Javnog poziva OCD/NVO za predaju prijedloga projekata iz oblasti Podrška za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju realizovana su ukupno 3 projekta..</p>
	<p>2.3.2.3. Nabavka i ugradnja rampi (kosih invalidskih platformi)</p>	<p>253.000,00</p>	<p>170.684,81</p>	<p>Provedena javna nabavka, potpisan ugovor, izgrađene platforme i lift na 4 lokacije, za koje je kasnije, putem javne nabavke, ugovoreno i održavanje. Pored navedenog, na osnovu novih zahtjeva, putem javne nabavke ugovoren je i izrađen projekat, prema kojem su sa izabranim izvođačem izgrađene dodatne 2 platforme.</p>
	<p>Ukupno za mjeru 2.3.2.</p>	<p>Planirani iznos 295.400,00 <i>(iz eksternih izvora 17.400,00)</i></p>	<p>Izvršeni iznos 212.672,75 (71,99%) <i>(iz eksternih izvora 10.048,41)</i></p>	<p>100% aktivnosti</p>



STRATEŠKI CILJ 3. UNAPRIJEĐEN URBANI RAZVOJ, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA OKOLIŠA

	Indikator (utjecaja)	Polazna vrijednost 2019	Ciljna vrijednost 2022	Realizirana vrijednost 2022	Ostvareni rezultat (ukratko)
STRATEŠKI CILJ 3	Realizovane mjere na osnovu izrađenih studijsko-analitičkih dokumenata iz oblasti okoliša (%)	n/d	0	0	 <p><i>Pokrenute su aktivnosti na izradi svih planskih dokumenata iz oblasti zaštite okoliša.</i></p> <p><i>Zadovoljstvo anketiranih građana realizovanim projektima iz oblasti zaštite okoliša je 51,2%.</i></p>
	Zadovoljstvo anketiranih građana realizovanim projektima iz oblasti zaštite okoliša (%)	n/d	50	51,2	
PRIORITET 3.1. OSIGURATI POKRIVENOST PLANSKOM DOKUMENTACIJOM CIJELOG PODRUČJA OPĆINE					
PRIORITET 3.1.	Pokrivenost općine ažurnom prostorno-planskom dokumentacijom (%)	95	95	95	 <p><i>Dinamika aktivnosti izrade planske dokumentacije zavisi od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo – Nosioca izrade planske dokumentacije.</i></p>
Mjera 3.1.1. Izrada prostorno – planske dokumentacije					
Mjera 3.1.1.	Mjera je usmjerena na usklađivanje namjene prostora u obuhvatu planova sa namjenama definiranim planom višeg reda, kroz preispitivanje: stanja u području planiranja, podnesenih zahtjeva i iskazanih interesa građana putem mjesnih zajednica i zahtjeva potencijalnih investitora za novim intervencijama u prostoru, kao i preispitivanje kapaciteta društvene infrastrukture u skladu sa normativima, saobraćajnim rješenjima, te mrežom komunalne i energetske infrastrukture.				 <p><i>U 2022. godini usvojen RP „Brdo Hrasno“.</i></p> <p><i>Donesene Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna 3 RP, očekuje se okončanje aktivnosti u 2023. godini.</i></p>
	Broj novoizrađenih regulacionih planova	0	0	1	
	Broj izmijenjenih i dopunjenih regulacionih planova	0	2	0	


Mjera 3.1.1. Realizacija projekata u 2022. godini	3.1.1.1. RP „Centar Novo Sarajevo“	18.500,00	0	Nosilac izrade Plana, Zavod za planiranje razvoja KS nije isporučio Osnovnu koncepciju. Aktivnosti na usvajanju Plana su izostale, jer je na snazi Studija o ventilacionim koridorima.
	3.1.1.2. RP „Brdo Hrasno“	10.000,00	0	Plan usvojen u aprilu 2022, objavljen u Sl. novinama KS br. 16/22.
	3.1.1.3. RP „Paromlinska“	25.000,00	0	Odustalo se od izrade novog planskog dokumenta.
	3.1.1.4. RP „Velešići“	48.500,00	0	Odustalo se od izrade novog planskog dokumenta.
	3.1.1.6. RP „Sarajevogas Bosnalijek“	12.000,00	0	Plan je prošao sve faze, ali se zbog problema sa I transversalom i izmještanjem Penny-ja čeka usvajanje, te stoga trenutno nema aktivnosti.
	3.1.1.7. RP „Kvadrant C Marijin dvor“	10.500,00	0	Aktivnosti na usvajanju Plana su izostale, jer je na snazi Studija o ventilacionim koridorima. Plan je u fazi Nacrta.
	3.1.1.8. RP „Pofalići Ciglane“	32.000,00	0	Usvojena Osnovna koncepcija Plana, u toku je izrada prednacrt Plana, očekuje se da će isti biti isporučen do kraja 2023. godine od strane Nosioca izrade Plana – Zavoda za planiranje razvoja KS.
	3.1.1.9. RP „Vraca“	27.000,00	0	Isporučen Elaborat o uređenju gradskog građevinskog zemljišta, ali isti nije kompletan te je potrebno da se koriguje.
	Ukupno za mjeru 3.1.1.	Planirani iznos 183.500,00	Izvršeni iznos 0 (0%)	16,25% aktivnosti
PRIORITET 3.2. USPOSTAVITI OKOLINSKU POLITIKU I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA				
	Usvojeni planski dokumenti iz oblasti zaštite	Ne	Ne	Ne



PRIORITET 3.2.	okoliša					U toku je izrada 3 dokumenta- Elaborat o zaštiti izvorišta Kovačići, LEAP i SECAP.	
	Uvedeni savremeni sadržaji zaštite okoliša u urbanim sredinama	Ne	Ne	Ne			
Mjera 3.2.1. Izrada strateških dokumenata u cilju provođenja mjera zaštite okoliša							
Mjera 3.2.1.	Mjera je usmjerena na stvaranje studijsko-analitičkih podloga kao preduslova adekvatnog provođenja mjera zaštite okoliša na prostoru Općine, odnosno na pažljivo planiranje i iznalaženje načina za postizanje ekonomskog razvoja uz maksimalno očuvanje prirodnih resursa. Sa aspekta drugih okolišnih elemenata, mjera je usmjerena na planski pristup. Upravljanju otpadom sa ciljem stvaranja podloga za uspostavu održivog upravljanja otpadom. Osnovna svrha ovog strateškog dokumenta je definiranje tokova otpada i opcija tretmana istog na području Općine. Troškovi za energiju predstavljaju sve veći teret općinskim budžetima, pa je mjera usmjerena na nadzor nad potrošnjom. Specifično, mjerom se putem studijske dokumentacije tretira zaštita izvorišta Kovačići, kao jednog od najvitalnijih elemenata snabdijevanja vodom.						U toku je izrada 3 dokumenta- Elaborat o zaštiti izvorišta Kovačići, LEAP i SECAP.
	Broj izrađenih studijsko-analitičkih dokumenata iz oblasti okoliša	0	1	0			
Mjera 3.2.1. Realizacija projekata u 2022. godini	3.2.1.1. Izrada Lokalnog akcionog plana za zaštitu okoliša za ONS (LEAP)	40.000,00		0	Potpisan ugovor s Fondom za zaštitu okoliša o sufinansiranju projekta. Donijeta Odluka općinskog Načelnika o pristupu izradi LEAP-a Potpisan ugovor s izrađivačem LEAP-a. Započete aktivnosti na izradi Plana.		
	3.2.1.2. Izrada Plana upravljanja otpadom za Općinu Novo Sarajevo	8.000,00		0	Aktivnosti na izradi Plana upravljanja otpadom ONS nije bilo moguće pokrenuti, jer još nije donesen novi Kantonalni plan.		
	3.2.1.3. Izrada Programa poboljšanja energetske efikasnosti Općine Novo Sarajevo	7.000,00		0	U okviru projekta „Climate bridges“, u kojem je Općina Novo Sarajevo pilot regija, bit će izrađen SECAP: Alat za planiranje prilagodbe na klimatske promjene u jedinicama lokalne samouprave.		
	3.2.1.4. Izrada elaborata zaštite izvorišta Kovačići	7.000,00		0	Izrada Nacrta Elaborata je u završnoj fazi.		



	<i>Ukupno za mjeru 3.2.1.</i>	<i>Planirani iznos: 62.000,00 (iz eksternih izvora 22.000,00)</i>	<i>Izvršeni iznos: 0 (0%)</i>	<i>47,50% aktivnosti</i>	
Mjera 3.2.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša					
Mjera 3.2.2.	<p>Mjera je usmjerena na edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo. Na prvom mjestu definiše aktivnosti na edukaciji i obuci građana o tome kako svojim ponašanjem i načinom življenja mogu imati utjecaj na okoliš u kojem žive, te koje su to jednostavne mjere koje mogu primijeniti u svakodnevnom životu, a kojima se može znatno utjecati na poboljšanje stanja okoliša i kvalitete življenja u urbanom okruženju. Na taj način doprinijeti će se poboljšanju stanja okoliša danas, ali osigurati i da buduće generacije imaju zdrav okoliš i dovoljne količine prirodnih resursa. Polazeći od praksi savremenih zemalja, posvećenih „rješenjima zasnovanim na prirodi“ u urbanim sredinama, koje imaju za cilj da povećaju otpornost ekosistema i ljudskih zajednica na klimatske promjene rizike od prirodnih katastrofa na djelotvoran način, a koje istovremeno osiguravaju dobrobiti za čovjeka i koristi za biodiverzitet, mjera podrazumijeva uvođenje urbanih bašti na prostoru Općine. Urbane bašte u gradovima su multifunkcionalni prostori, koji su alat za ostvarenje ovih benefita, jer omogućavaju aktivnosti za različite ciljne skupine (djecu, starije osobe, osobe sa intelektualnim teškoćama, osobe sa invaliditetom) kao što su umjetničke i kreativne radionice, edukacije, razne kulturne, sportske događaje, sajmove, izložbe i sl.</p>			 <p><i>U toku 2022. godine, implementiran je jedan projekat usmjeren na edukaciju i obuku o zaštiti okoliša na području općine Novo Sarajevo.</i></p> <p><i>Također, izvršene su pripreme aktivnosti u cilju mapiranja zelenih površina Općine Novo Sarajevo.</i></p>	
	Broj realizovanih projekata edukacije iz zaštite okoliša	1	2		1
	Broj izrađenih urbanih bašti	0	1		0
<i>Mjera 3.2.2. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	<i>3.2.2.1. Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo</i>	20.000,00	9.941,45	<p><i>Projekat „Mapiranje ekosistema i njihovih usluga na području općine Novo Sarajevo“ predložen od strane Udruženja „Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu – REIC“ je odabran po Javnom pozivu udruženjima u skladu sa LOD metodologijom za predaju prijedloga projekata iz oblasti zaštite okoliša.</i></p> <p><i>Udruženje uredno izvršilo svoje obaveze u skladu sa projektnim</i></p>	

					prijedlogom i prema Smjernicama za implementaciju projekta i u skladu sa LOD metodologijom.
	3.2.2.2. Razvoj i implementacija urbanih bašti	0	0	0	U sklopu projekta „Connecting Nature“ koji finansira Evropska unija u okviru programa Horizon 2020., započete su aktivnosti na uspostavi prve urbane bašte i senzornog parka u Sarajevu, i to na lokalitetu u sklopu dvorišta Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, te će prema planu aktivnosti, isti biti stavljeni u funkciju u 2023. godini.
	Ukupno za mjeru 3.2.2.	Planirani iznos: 20.000,00	Izvršeni iznos: 9.941,45 (49,71%)	52,50% aktivnosti	
PRIORITET 3.3. UNAPRIJEDITI ENERGIJSKU EFIKASNOSTI I KVALITETU ZRAKA					
PRIORITET 3.3.	Broj školskih objekata koji ispunjavaju kriterije principa energetske efikasnosti	7	7	7	 <p>U 2022. godini nastavljena je implementacija aktivnosti koje doprinose realizaciji ovog prioriteta.</p>
	Broj objekata individualnog i kolektivnog stanovanja obuhvaćen mjerama energetske efikasnosti	0	3	3	
	Pokrivenost javne rasvjete energetske efikasnim rasvjetnim tijelima (%)	50	50	50	
Mjera 3.3.1. Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata					
	Mjera je usmjerena na povećanje energetske efikasnosti na javnim objektima na teritoriji Općine i umanjeњу negativnih efekata odsustva provedenih mjera EE. Mjera obuhvata aktivnosti provođenja energetske audita i izrade projektne dokumentacije za sanaciju objekata primjenom preporučenih mjera energetske efikasnosti, te izvođenjem radova na energetske sanaciji objekata. Nastoji se postići veća efikasnost u korištenju energije i smanjivanje troškova zagrijavanja i hlađenja prostorija.				 <p>U toku je realizacija mjera EE na objektu Osnovne muzičke i baletske škole ONS. Nastavljene su aktivnosti koje će smanjiti nivo</p>
	Realizacija preporučenih	30	35	(0 realiz.) stanje 30	



Mjera 3.3.1.	mjera izenergijskih audita (%)				<i>potrošnje energije javnih objekata općine ispod 90 Kwh/m².</i>
	Nivo potrošnje energije javnih objekata općine je ispod 90 Kwh/m ²	Ne	Ne	Ne	
Mjera 3.3.1. Realizacija projekata u 2022. godini	<i>3.3.1.1. Primjena mjera energijske efikasnosti javnih objektima u vlasništvu opštine – Objekat Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo</i>	855.672,00	0		<i>Potpisan ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša. Provedena procedura javne nabavke i izabrani izvođači. Očekivano izvođenje radova početkom 2023. godine.</i>
	<i>3.3.1.2. Primjena mjera energijske efikasnosti u objektima predškolskog i školskog obrazovanja</i>	100.000,00	0		<i>Izrađene investiciono-tehnička dokumentacija je prosljeđena nadležnim Ministarstvima. Dalja realizacija očekuje se u 2023. godini.</i>
	<i>3.3.1.3. Izrada projektne dokumentacije za provođenje mjera EE za objekat Vladimir Nazor</i>	10.000,00	9.903,00		<i>Izrađena investiciono tehnička dokumentacija (projekat postojećeg stanja, energijski audit i projekat sanacije) te je projektna dokumentacija prosljeđena nadležnim Ministarstvima.</i>
	<i>3.3.1.4. Izrada izvedbenog projekta za izvođenje radova na postavljanju solarnih panela na objektu Sportske dvorane Goran Čengić</i>	8.500,00	0		<i>Izrađen Energijski audit i pribavljen energijski certifikat, izrađena studija izvodljivosti i Idejni projekat za ugradnju solarne elektrane, te pribavljena urbanistička saglasnost.</i>
	<i>3.3.1.5. Izrada energijskog audita i energijskog certifikata za samostalnu upotrebnu cjelinu objekta u ulici Azize Šaćirbegović br. 96</i>	1.500,00	1.041,30		<i>Pribavljen energijski certifikat. Izrađen energijski audit.</i>
	Ukupno za mjeru 3.3.1.	Planirani iznos: 975.672,00 <i>(iz eksternih izvora 250.672,00)</i>	Izvršeni iznos: 10.944,30 (1,12%) <i>(iz eksternih izvora 0)</i>		54% aktivnosti
	Mjera 3.3.2. Povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru (u objektima individualnog i kolektivnog stanovanja)				

Mjera 3.3.2.	<p>Analiza trenutnog stanja u Kantonu Sarajevo, s aspekta energijske efikasnosti u sektoru zgradarstva, pokazala je da je ovaj sektor najveći potrošač energije s udjelom od cca. 55% u finalnoj potrošnji. Loša toplotna zaštita zgrada, neracionalna potrošnja energije i nerazvijena svijest građana o potrebi za efikasnijom potrošnjom energije, osnovne su karakteristike grijanja na području Općine i Kantona. Potrošnja toplotne energije po jedinici površine je veoma visoka, dok je u zemljama EU sa hladnijim zimama ova potrošnja nekoliko puta manja. Ukupni stambeni fond u Kantonu Sarajevu sastoji se od 70% objekata individualnog stanovanja, dok ostatak čine objekti kolektivnog stanovanja. Smanjenje energije potrebne za grijanje objekata individualnog i kolektivnog stanovanja rezultirat će manjim troškovima za grijanje, kao i smanjenjem zagađenosti zraka. U odnosu na opisano stanje, mjerom se samostalno, ali i kroz saradnju sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom (SERDA), poduzimaju aktivnosti na poboljšanju energijske efikasnosti. Općina Novo Sarajevo je, kao pilot općina, uključena u projektu GIZ-a "Dekarbonizacija energetske sektora u BiH", a koji se odnosi na izradu Studije izvodljivosti za finansiranje energetske-efikasnih projekata u stambenom sektoru, te pripremi GIS mape energijske efikasnosti stambenog fonda za Općinu Novo Sarajevo</p>			 <p><i>U toku 2022. godine započeta je realizacija mjera EE na više objekata individualnog stanovanja.</i></p>	
	Broj objekata na kojima su provedene energijske mjere	0	3		0
<i>Mjera 3.3.2. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	3.3.2.1. Primjena mjera energijske efikasnosti individualnih objekata	260.000,00	23.992,58		<i>Potpisan Aneks sporazuma za 10 objekata individualnog stanovanja. Provođenje potrebnih postupaka i izvođenje radova na 8 objekata je u toku- implementator je Kantonalni stambeni fond.</i>
	3.3.2.2. Primjena mjera energijske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja	150.000,00	0		<i>U oktobru 2022. godine Vlada KS je izmijenila Model kada je riječ o utopljanju objekata kolektivnog stanovanja, zbog čega su obustavljene dalje aktivnosti na realizaciji mjera EE na objektima kolektivnog stanovanja, a do usvajanja novog modela.</i>
	3.3.2.4. Povećanje kapaciteta gasne mreže	39.000,00	0		<i>KJKP Sarajevo gas izradio je potrebnu projektnu dokumentaciju, i na isto je izdata urbanistička saglasnost, kao i pribavljene neophodne saglasnosti komunalnih javnih preduzeća, te odobrenje za građenje.</i>



	Ukupno za mjeru 3.3.2.	Planirani iznos: 449.000,00	Izvršeni iznos: 23.992,58 (5,34%)	13,33% aktivnosti	
Mjera 3.3.3. Povećanje energetske efikasnosti komunalnih usluga					
Mjera 3.3.3.	Mjerom se postepeno prihvaća i uvodi urbanistički način razvoja grada te stiče naziv „Pametna grad“ (eng. Smart City). Cilj mjere je povećanje ugodnosti i standarda života kroz napredna rješenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija i internet stvari (Internet of Things – IoT). Upravo takve vrste tehnologije donose mnoge prednosti i poboljšanja u upravljanju i optimizaciji javnih usluga, a među njima su prijevoz i parking, javna rasvjeta, nadzor i održavanje javnih površina, sakupljanje otpada, itd. Podaci prikupljeni na takav način mogu se koristiti za povećanje transparentnosti i promociju djelovanja lokalne uprave. U ovoj fazi, mjera uvodi nove tehnologije prvenstveno za razvoj i upravljanje sistemom javne rasvjete, a s ciljem obavezujućeg smanjenja potrošnje energije, efikasnijeg korištenja resursa i ostvarivanja pozitivnog utjecaja na okoliš.				 <p>Instalirana snaga javne rasvjete Vilsonovog šetališta je 20 kW što je za 7,6 manje u odnosu na početno stanje iz 2019. godine.</p> <p>Opremanje kontrolne sobe nije planirano u 2022. godini.</p>
	Instalirana snaga javne rasvjete Vilsonovog šetališta (kW)	27,6	20	20	
	Opremljena kontrolna soba	Ne	Ne	Ne	
<i>Mjera 3.3.3. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	<i>3.3.3.1. Smart City</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Kanton Sarajevo nije usvojio generalne smjernice za uvođenje koncepta „Smart City“.</i>
	Ukupno za mjeru 3.3.3.	Planirani iznos: 1.000,00	Izvršeni iznos: 0 (0%)	0% aktivnosti	
PRIORITET 3.4. UNAPRIJEDITI KOMUNALNE USLUGE I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU					
PRIORITET 3.4.	Iznos podrške komunalnim preduzećima za nabavku opreme (KM)	0,2 mil	0,2 mil	0,2 mil	 <p>Izvršena nabavka vozila putem KJKP RAD u vrijednosti od 200.000 KM.</p> <p>Započete/nastavljene su aktivnosti na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže.</p>
	Ukupna dužina novoizgrađene kanalizacione i vodovodne mreže (km)	0	0	0	

Mjera 3.4.1. Unapređenje infrastrukture i usluga za odvojeno prikupljanje otpada						
Mjera 3.4.1.	Putem mjere se aktivnosti usmjeravaju na podršku sistemu odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo, kroz nabavku specijaliziranih vozila, kojima se na efikasan i djelotvoran način realizuje odvojeno prikupljanje otpada. Istovremeno se povećavaju kapaciteti i uslovi prikupljanja otpada putem uspostavljenih zelenih otoka sa zvonastim i podzemnim kontejnerima, namijenjenim za odvojeno prikupljanje papirne, kartonske, plastične, metalne, staklene ambalaže i mješovitog komunalnog otpada, namijenjenog za deponovanje.				<i>Nabavljeno specijalizirano vozilo za odvoz otpada. Postavljeno 360 zvonastih kontejnera i kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada.</i>	
	Broj nabavljenih specijaliziranih vozila za odvoz otpada	0	1			1
	Broj novopostavljenih zvonastih kontejnera i kanti za dvolinijski sistem prikupljanja otpada	0	400			360
<i>Mjera 3.4.1. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	<i>3.4.1.1. Nabavka i jačanje potrebne infrastrukture za dvolinijsko prikupljanje otpada</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>		<i>Izvršena nabavka vozila putem KJKP RAD.</i>	
	<i>Ukupno za mjeru 3.4.1.</i>	<i>Planirani iznos: 200.000,00</i>	<i>Izvršeni iznos: 200.000,00 (100%)</i>		<i>100% aktivnosti</i>	
Mjera 3.4.2. Unapređenje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih i oborinskih voda						
Mjera 3.4.2.	Obzirom na period izgradnje, loše održavanje i izgradnju novih objekata, došlo je do dotrajalosti i opterećenja dijelova postojeće vodovodne i kanalizacione mreže. Posljedice takvog stanja su neuredno vodosnabdijevanje građana, veliki gubici u vodovodnoj mreži, veliki troškovi održavanja kompletne infrastrukture, koja uslijed pucanja ima loš utjecaj na sve ostale instalacije, kao i na saobraćajnice, privatne posjede itd. Navedeni problemi dodatno ugrožavaju sigurnost u saobraćaju i predstavljaju prijetnju za pojavu i aktivaciju klizišta. Mjerom se otklanjaju problemi na niz lokaliteta na području Općine, gdje se izgradnjom i rekonstrukcijom mreže rješava problem pucanja cijevi i priključaka, koji nisu adekvatno spojeni na mrežu, u skladu sa normama i pravilima struke.				<i>Započete/nastavljene su aktivnosti na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže. Realizacija će biti okončana u 2023. godini.</i>	
	Dužina novoizgrađene i rekonstruirane kanalizacione mreže(m)	0	744			0
	Dužina novoizgrađene i rekonstruirane vodovodne mreže (m)	0	243			0

Mjera 3.4.2. Realizacija projekata u 2022. godini	3.4.2.1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Pofalička	11.887,20	6.275,00	Izvedbeni projekat u završnoj fazi usklađivanja, kao i ishodovanje neophodnih saglasnosti.
	3.4.2.2. Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina	950.000,00	194.547,84	Pribavljena građevinska dozvola. Ugovoreno izvođenje radova. Fakturisana i plaćena I situacija. Izvođenje radova će se nastaviti početkom građevinske sezone.
	3.4.2.3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Muhameda ef. Pandže od broja 77 do broja 125	7.956,00	3.978,00	Izrađena kompletna projektna dokumentacija i ishodovane sve saglasnosti komunalnih preduzeća. Po pribavljanju građevinske dozvole projekat će i finansijski biti zatvoren.
	3.4.2.4. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Gornji Velešići	7.944,30	2.384,45	Izrađena kompletna projektna dokumentacija i ishodovane sve saglasnosti komunalnih preduzeća. Pokrenut postupak ishodovanja odobrenja za građenje.
	3.4.2.5. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Travnička	14.976,00	5.990,40	Urađen Idejni projekat, dobijena urbanistička saglasnost, djelomično dobijene saglasnosti na trasu, te zatražena izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti.
	3.4.2.6. Izrada projektne dokumentacije za Izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Humska	22.967,10	6.890,13	Urađen Idejni projekat, dobijena urbanistička saglasnost i saglasnosti na trasu javnih komunalnih preduzeća. Izvedbeni projekt je na usklađivanju i ovjeri u KJKP ViK.
	3.4.2.7. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u ulici Zagrebačka	9.980,10	4.990,50	Urađen Idejni projekat, dobijena urbanistička saglasnost i saglasnosti na trasu javnih komunalnih preduzeća. Izvedbeni projekat je na usklađivanju i ovjeri u KJKP ViK.



	3.4.2.8. Rješavanje problema odvodnje otpadnih voda na lokalitetu Obad	13.000,00	0	Završen postupak javne nabavke za izbor projektanta, ugovor će se potpisati i realizovati u 2023.godini.	
	3.4.2.9. Izrada projektne dokumentacije za potrebe izmještanje vodovodne cijevi u ulici Reisa Fehima Spahe brojevi 35,39,41,43,45,47.	7.000,00	0	Izrađen idejni projekat, u fazi postupka usaglašavanja idejnog rješenja sa KJKP ViK za potrebe ishodovanja Urbanističke saglasnosti.	
	3.4.2.10. Realizacija Sporazuma za izgradnju ViK projekata	231.000,00	0	Na osnovu Sporazuma sa KJKP ViK u toku je izrada izvedbenih projekata i prikupljanje saglasnosti na isti.	
	Ukupno za mjeru 3.4.2.	Planirani iznos: 1.276.711,00 <i>(iz eksternih izvora 615.000,00)</i>	Izvršeni iznos: 225.056,32 (17,63%) <i>(iz eksternih izvora 200.047,84)</i>	52% aktivnosti	
PRIORITET 3.5. OSIGURATI ZAŠTITU I UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM					
PRIORITET 3.5.	Plan sanacije klizišta se implementira u skladu s predviđenom dinamikom (%)	0	5	10	 <p>U 2022. godini 10% Plana sanacije klizišta se implementiralo u skladu sa predviđenom dinamikom.</p> <p>50% mjera iz Procjene ugroženosti implementirano u 2022. godini.</p>
	Implementacija mjera iz Procjene ugroženosti (%)	0	40	50	
Mjera 3.5.1. Poboljšanje stanja zemljišta					
	Mjerom se utiče na otklanjanje opasnosti po živote i zdravlje ljudi i materijalnih dobara, izazvanim pokrenutim klizištima i potencijalno opasnim područjima na prostoru Općine. Mjera obuhvata saniranje klizišta, uz obezbjeđenje novčanih sredstava.				 <p>U 2022. godini izrađena je Procjena ugroženosti, a Plan sanacije klizišta nije ažuriran.</p>
	Ažuriran Plan sanacije klizišta	Ne	Da	Ne	

Mjera 3.5.1.	Broj saniranih klizišta	17	18	(3 realiz.) Stanje 20	<i>Sanirana su 3 klizišta.</i>
	Izrađena Procjena ugroženosti	Ne	Da	Da	
<i>Mjera 3.5.1. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	3.5.1.1. Sanacija klizišta na području općine Novo Sarajevo	271.000,00		88.434,30	<i>Projekat "Izvođenje geoloških istraživanja i izrada glavnog projekta za sanaciju klizišta na lokacijama Milinkladska 167, Novopazarska 125 i Muhameda Ridžanovića 7,9,11 i 13", izrađen i predat na revidiranje Institutu za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta (provedena javna nabavka za izbor revidenta), realizacija u toku.</i>
	3.5.1.2. Sanacija klizišta: Muhameda ef.Pandže br. 115,117,137,139 i 163, u ul. Zvornička, Novopazarska 125-159,Mahmuta Mahmutovića	200.000,00		0	<i>Izrađena projektna dokumentacija za sva tri klizišta, izvršene korekcije prema zahtjevima Revidenta. Sprovedena JN i ugovoreno izvođenja radova za klizište u ulici: Muhameda ef. Pandže br. 115,117,137,139 i 163.</i>
	3.5.1.3. Sanacija klizišta K4 (Park šume Hum)	550.000,00		0	<i>Proveden postupak javne nabavke za izbor izvođača radova, potpisan okvirni sporazum sa izvođačem radova, radovi će se realizovati tokom 2023. godine.</i>
	3.5.1.4. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta	50.000,00		0	<i>Došlo je do promjene planiranih aktivnosti, ugovoreno je projektovanje sanacije 2 klizišta na Humu na strani prema naselju Bare</i>

					<i>i 3 klizišta na Vracama prema RP Vraca K3, K4 i K5.</i>
	3.5.1.5. Održavanje i monitoring saniranih klizišta	150.000,00		0	<i>Obzirom da se odustalo se od realizacije Sporazuma sa Zavodom za izgradnju KS, Služba za investicije i zaštitu okoliša će samostalno realizovati planirane aktivnosti. Također, izrađen je nedostajući projekat monitoringa za klizište K9.</i>
	3.5.1.6. Revizija Plana sanacije klizišta	0		0	<i>U toku je izrada integralnog plana sanacije klizišta na teritoriji Općine Novo Sarajevo.</i>
	Ukupno za mjeru 3.5.1.	Planirani iznos: 1.221.000,00 <i>(iz eksternih izvora 400.000,00)</i>		Izvršeni iznos: 88.434,30 (7,24%) <i>(iz eksternih izvora 0)</i>	40,83% aktivnosti
PRIORITET 3.6. POBOLJŠATI STANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA PUTEV UPRAVLJANJA, ZAŠTITE I KORIŠTENJA					
PRIORITET 3.6.	Površina obnovljenih i rekonstruiranih zelenih površina (m ²)	5.000	0	(0 realiz.) Stanje 5.000	 U 2022 godini započete su/nastavljene aktivnosti na poboljšanju stanja javnih i zelenih površina.
	Površina novih parkovsko-rekreativnih zona (ha)	0	0	0	
Mjera 3.6.1. Rekonstrukcija, izgradnja i uređenje javnih i zelenih površina					
	Uočava se činjenica da se svakim danom gradska zona širi, sve je manje zelenih površina, što negativno utiče na kvalitetu života građana. Stanovništvo, ali i posjetioci imaju oskudan sadržaj za odmor i rekreaciju unutar gradske zone, zasnovan na zelenim i parkovskim površinama, zbog čega pojedine zone bivaju preokupirane, opterećene i samim tim gube svoj kvalitet. Mjera je usmjerena na iskorištenje prirodnih resursa i lokaliteta, koji se namjeravaju dugoročno, kroz više faza razvoja, pretvoriti u uređene parkovske prostore podesne za odmor, rekreaciju i boravak u prirodnom okruženju. Lokaliteti obuhvaćeni mjerom su najvećim dijelom u lošem i zapuštenom stanju i mjerom se postižu pozitivni multiplicirani efekti za građane i okoliš. Pored zapuštenih lokaliteta, mjera se dijelom				 U 2022. godini započete su/nastavljene aktivnosti na rekonstrukciji, izgradnji i uređenju javnih i zelenih površina (dječijih igrališta i parkovsko-rekreativnih zona).


Mjera 3.6.1.	usmjerava i na zelene površine na cjelokupnom prostoru Općine, kao i prostore za rekreaciju kroz naselja koja oskudijevaju sa prikladnom infrastrukturom zakvalitetan život i rekreaciju svih kategorija stanovništva.			<i>Izrada Program razvoja zelenih površina nije planirana za 2022. godinu.</i>	
	Izrađen Program razvoja zelenih površina	Ne	Ne		Ne
	Broj novoizgrađenih dječijih igrališta na otvorenom	0	0		0
	Broj novoizgrađenih parkovsko-rekreativnih zona	0	0		0
<i>Mjera 3.6.1. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	<i>3.6.1.1. Izgradnja i uređenje sportsko-rekreativne zone „Park-šume Hum“ (fazno)</i>	<i>305.000,00</i>	<i>7.497,00</i>	<i>Izrađeno idejno urbanističko-arhitektonsko i pejzažno rješenje sa prethodnom studijom izvodljivosti i idejni projekat „sa studijom izvodljivosti i ekonomskom opravdanosti. Ugovorena izrada projekta sanacije klizišta Hum1 i Hum2. Ugovorena/potpisana realizacija sanacije klizišta K4. Pokrenuta javna nabavka za rekonstrukciju javne rasvjete, ali je na istu izjavljena žalba. Dalje aktivnosti će se nastaviti u 2023. godini.</i>	
	<i>3.6.1.2. Izgradnja i uređenje "Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Vinko Šamarlić"(fazno)</i>	<i>130.000,00</i>	<i>18.212,11</i>	<i>Izrađen idejni projekat vanjskog uređenja. U toku je izrada glavnog projekta vanjskog uređenja, ali je proces usporen/zaustavljen zbog čekanja rezultata geoistražnih radova i izrade konceptualnog rješenja sanacije klizišta. Izrađeno idejno rješenje objekta B. U toku 2023. godine, bit će izrađen projekat sanacije klizišta K3,K4,K5,K6 i K7 i izvođenje geoistražnih radova.</i>	
	<i>3.6.1.3. Razvoj i implementacija zelene infrastrukture na području općine Novo Sarajevo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Za 2022. godinu su bile planirane pripreme aktivnosti, a u saradnji sa Zavodom za planiranje KS</i>	

			<i>izvršena je analiza postojećeg stanja.</i>
<i>3.6.1.4. Izgradnja prostora za odmor i rekreaciju u ul. Varaždinska</i>	<i>740.000,00</i>	<i>485.822,47</i>	<i>Potpisan je sporazum sa Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo, provedena javna nabavka, potpisan ugovor sa izvođačem radova, izvođenje radova u toku, i isti će biti završeni u 2023. godini.</i>
<i>3.6.1.5. Park nacionalnih manjina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Izmjena u realizaciji projekta, odlučeno da se ide na obje faze realizacije, pribavljena urbanistička saglasnost i saglasnosti komunalnih preduzeća.</i>
<i>3.6.1.6. Izrada idejnog rješenja za pješački most kraj Bristola</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>Završeno i prezentirano idejno rješenje kroz Sporazum sa Arhitektonskim fakultetom.</i>
<i>3.6.1.7. Izrada idejnog rješenja za novi pješački most (ul. Bihaćka)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>Završeno i prezentirano idejno rješenje kroz Sporazum sa Arhitektonskim fakultetom.</i>
<i>3.6.1.8. Nabavka i ugradnja jarbola na kružnim tokovima</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.898,31</i>	<i>Provedena javna nabavka za izvođenje radova, potpisan i realizovan Ugovor. Potpisan Ugovor za nadzor. Postavljeno 5 jarbola sa zastavama BiH na 5 kružnih tokova</i>
<i>3.6.1.9. Grant Arhitektonskom fakultetu za izradu projekata od značaja za Općinu Novo Sarajevo</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>U cilju uspostave saradnje, potpisan Sporazum sa Arhitektonskim fakultetom. Kroz redovne aktivnosti, studenti su izradili: Idejna rješenja za dva pješačka mosta, Idejni i glavni projekat vanjskog uređenja SRC Vinko Šamarlić, Idejni i izvedbeni projekat vrtića Kolibri, idejna rješenja podzemnih garaža na tri lokacije (ul. Zagrebačka i Grbavička, Trg heroja i prostor postojeće pijace u naselju Hrasno) Potpisan i Sporazum sa Građevinskim fakultetom te se</i>

					<i>pristupilo izradi revidiranog plana sanacije klizišta na području ONS.</i>
	Ukupno za mjeru 3.6.1.	Planirani iznos: 1.332.000,00 <i>(iz eksternih izvora 450.000,00)</i>	Izvršeni iznos: 658.429,89 (49,43%) <i>(iz eksternih izvora 450.000,00)</i>		50,50% aktivnosti
PRIORITET 3.7. RAZVITI I UNAPRIJEDITI SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU					
PRIORITET 3.7.	Dužina cestovne mreže (km)	95.494	95.494	95.494	 <i>Dužina cestovne mreže i stopa rasta stepena motorizacije su nepromijenjene.</i>
	Smanjenje stope rasta stepena motorizacije	2,88	2,88	2,88	
Mjera 3.7.1. Poboľšana saobraćajna dostupnost, infrastruktura i sigurnost					
Mjera 3.7.1.	Ova mjera je usmjerena na poduzimanje aktivnosti kojima se rješava dominantni problem iz oblasti saobraćaja. Komponente mjere obuhvataju izgradnju novih saobraćajnica ključnih za postizanje višestrukih efekata razvoja, izgradnju saobraćajnih objekata koji doprinose povećanju sigurnosti i bezbjednosti učesnika u saobraćaju i proširenje kapaciteta za potrebe saobraćaja u mirovanju. Cijeneći činjenicu značajnog obima izgrađenosti saobraćajnih objekata, mjerom se dostupnost i sigurnost učesnika u saobraćaju na području Općine podiže za nivo više.				 <i>Zbog administrativnih prepreka, aktivnosti na realizaciji mjere se usporeno odvijaju.</i> <i>U 2022. godini četiri raskrsnice opremljene su zvučnom signalizacijom.</i>
	Izvršena eksproprijacija zemljišta za nove planirane saobraćajnice	Ne	Ne	Ne	
	Broj raskrsnica opremljen zvučnom signalizacijom	22	26	(4. realiz.) Stanje 26	
	Broj novoizgrađenih potpornih zidova	0	1	0	
	Pribavljeno odobrenje za građenje podzemne garaže	Ne	Ne	Ne	
	<i>3.7.1.1. Izgradnja saobraćajnice Hum Brdo-Bušće – I Faza</i>	0		0	<i>U toku godine se provodila procedura za otkup zemljišta, a dalje aktivnosti će biti nastavljene nakon saniranja aktivnog klizišta na tom lokalitetu.</i>



Mjera 3.7.1. Realizacija projekata u 2022. godini	3.7.1.2. Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica	90.000,00	0	Aktivnosti na postavljanju zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica je realiziralo resorno Ministarstvo, te se očekuje da isto dostavi neophodne izvještaje o utrošku sredstava.
	3.7.1.3. Izgradnja potpornih zidova u cilju obezbjeđenja saobraćajnice	103.000,00	48.460,76	U toku godine realizovan dio planiranih aktivnosti na izgradnji potpornih zidova.
	Ukupno za mjeru 3.7.1.	Planirani iznos: 193.000,00	Izvršeni iznos: 48.460,76 (25,11%)	15% aktivnosti


STRATEŠKI CILJ 4. EFIKASAN, ODGOVORAN I TRANSPARENTAN JAVNI SEKTOR


STRATEŠKI CILJ 4	Indikator (utjecaja)	Polazna vrijednost 2019	Ciljna vrijednost 2022	Realizirana vrijednost 2022	Ostvareni rezultat (ukratko)
	Riješenost upravnih predmeta u odnosu na ukupan broj upravnih predmeta (%)	84,14	85	84,11	 <p>Riješenost upravnih predmeta u odnosu na ukupan broj upravnih predmeta u 2022. godini manji je za 0,03%, a zadovoljstvo anketiranih građana pruženim administrativnim uslugama za 11,17%.</p>
Zadovoljstvo anketiranih građana pruženim administrativnim uslugama (%)	87,87	88	76,7		

PRIORITET 4.1. UNAPRIJEDITI SISTEM PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM




Organizacija službi usklađena sa sistemom Razvojnog planiranja	Ne	Da	Da	
Postignuta osposobljenost za apliciranje na EU fondove	Ne	Da	Da	

PRIORITET 4.1.	Zadovoljstvo korisnika e-uslugama (anketa) (%)	n/d	n/d	n/d	 <p>Organizacija službi usklađena je sa sistemom Razvojnog planiranja. Zaposlenici Općine se kontinuirano osposobljavaju za pisanje projekata koji se finansiraju iz EU sredstava. E-usluge nisu uspostavljene, te stoga Anкета o zadovoljstvu korisnika e-uslugama nije ni provedena. Povećani su prihodi od imovine Općine te su uspostavljeni mehanizmi saradnje nevladinog i vladinog sektora.</p>
	Povećani prihodi od imovine Općine	Ne	Da	Da	
	Uspostavljeni mehanizmi saradnje nevladinog i vladinog sektora	Ne	Da	Da	
Mjera 4.1.1. Jačati kapacitete općine u sistemu planiranja i upravljanja razvojem					
Mjera 4.1.1.	Mjera je usmjerena na jačanje kapaciteta općinske uprave u oblasti razvojnog planiranja i upravljanja, prije svega kroz kontinuirano educiranje uposlenika. Za jedinice lokalne samouprave u BiH na raspolaganju su brojni programi i projekti Evropske unije, ali i drugih međunarodnih i lokalnih donatora, kroz koje je moguće osigurati sredstva za implementaciju različitih projekata koji mogu donijeti boljitak lokalnoj zajednici. U tom kontekstu, potrebno je sprovoditi edukacije uposlenikaza pripremu, apliciranje i provedbu projekata Evropske unije, ali i drugih izvora finansiranja. Također je potrebno uspostaviti kontakte i saradnju sa drugim gradovima i općinama, kako iz BiH, regije, tako i iz Evropske unije, s obzirom da veliki broj međunarodnih programa prilikom apliciranja zahtjeva partnerstvo sa drugim općinama i gradovima. Navedena saradnja je također neophodna i u cilju razmjene iskustava, te primjene najboljih praksi drugih općina i gradova.				 <p>Sedam uposlenika Općine učestvovalo je u organizovanim edukacijama/ obukama koje se odnose na planiranje i upravljanje razvojem. U 2022. godini odobrena su finansijska sredstva za 6 apliciranih projekata.</p>
	Broj zaposlenika Općine koji su učestvovali u organizovanim edukacijama/ obukama	0	7	7	
	Broj apliciranih projekata za koje su odobrena sredstva	0	3	6	
	4.1.1.1. Osnaživanje kapaciteta Općine za planiranje i upravljanje	12.000,00	0		Provedene obuke/edukacije zaposlenika Općine iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja


Mjera 4.1.1. Realizacija projekata u 2022. godini	razvojem te povlačenje sredstava iz EU i drugih fondova			razvojem te za pripremu, izradu, apliciranje, implementaciju i praćenje projekata (uzeto učešće u obuci iz oblasti strateškog planiranja, kroz projekat ReLOaD 2 uzeto učešće u obuci na temu monitoringa/praćenja projekata). Kroz projekat „SYSTEM“, nabavljena oprema u svrhu jačanja kapaciteta Službe za upravljanje lokalnim razvojem. Uspostavljena saradnja i umrežavanje sa različitim lokalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama.	
	4.1.1.2. Povećanje kapaciteta prijemnog odjeljenja Šalter sale/Adaptacija prizemlja zgrade	30.000,00	4.193,28	Izrađen projektni zadatak za projekat mašinskih instalacija ONS.	
	Ukupno za mjeru 4.1.1.	Planirani iznos: 42.000,00	Izvršeni iznos: 4.193,28 (9,98%)	55% aktivnosti	
Mjera 4.1.2. Provesti digitalnu transformaciju javne uprave					
Mjera 4.1.2.	Mjerom Općina uvodi nova tehnološka i softverska rješenja. Prikupljanjem i obradom neophodnih podataka, izvršiti će povećanje digitalizacije svojih procesa, te razviti elemente sistema e-uprave, što će direktno uticati na povećanje efikasnosti, ekonomičnosti te kvalitete usluge.				 <p>Kada je pitanju proces digitalizacije, stanje u odnosu na 2019. godinu je nepromijenjeno. U 2022. godini, javne nabavke su pokrenute, ali iste nisu okončane do kraja godine.</p>
	Broj digitaliziranih poslovnih procesa	1	2	1	
	Broj općinskih usluga koje se djelimično ili u potpunosti mogu ostvariti „online“	1	2	1	
4.1.2.1. Digitalizacija i razvoj e-uprave	485.000,00	0		Pokrenut i poništen postupak javne nabavke za usluge izrade Elaborata o mjesnim zajednicama – nije zaprimljena niti jedna ponuda u postupku nabavke. Izrađena mapa puta za digitalizaciju.	

Mjera 4.1.2. Realizacija projekata u 2022. godini					Izrađena tehnička specifikacija za nabavku opreme za server salu, te pokrenuta nabavka softvera za digitalnu arhivu, digitalizaciju arhivske građe i sistema upravljanja dokumentima. Vršena kontinuirana edukacija i razvoj znanja i vještina državnih službenika i namještenika za korištenje novih tehnologija.
	Ukupno za mjeru 4.1.2.	Planirani iznos 485.000,00	Izvršeni iznos 0 (0%)	30% aktivnosti	
Mjera 4.1.3. Osigurati djelotvorno, učinkovito i transparentno upravljanje općinskom imovinom					
Mjera 4.1.3.	Pitanje upravljanja imovinom čiji je titular Općina je izuzetno važno pitanje, budući da predstavlja dio ostvarivanja javnog interesa i osnovu za ostvarivanje budžetskih prihoda. Mjerom se poduzimaju aktivnosti koje podrazumijevaju analitičko-studijsku obradu podataka i izradu plana upravljanja, odnosno izradu sistemskog okvira upravljanja imovinom Općine Novo Sarajevo. Postoji prostor za značajna poboljšanja kada je u pitanju učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom, u vidu izrade Strateškog plana upravljanja imovinom.				 Provedene su pripreme aktivnosti na izradi Strateškog plana upravljanja imovinom.
	Izrađen Strateški plan upravljanja imovinom općine	Ne	Ne	Ne	
Mjera 4.1.3. Realizacija projekata u 2022. godini	4.1.3.1. Izrada Strateškog plana upravljanja imovinom	0	0	0	Provedene su pripreme aktivnosti na detaljnom popisu materijalnih i nematerijalnih sredstava i zaliha na dan 31.12.2022. godine, kao jedan od preduslova za provođenje daljih aktivnosti.
	Ukupno za mjeru 4.1.3.	Planirani iznos 0	Izvršeni iznos 0 (0%)	25% aktivnosti	
Mjera 4.1.4. Unapređenje i jačanje saradnje javnog i civilnog sektora (OCD)					
	Broj održanih sastanaka sa nevladinim sektorom (godišnje)	2	4	7	
	Broj projekata nevladinih organizacija podržan putem javnog poziva	15	20	36	

Broj organizovanih edukacija za nevladine organizacije	0	2	7	
4.1.4.1.b - Unapređenje modela za saradnju vladinog i nevladinog sektora	277.000,00		211.530,63	<p><i>Izrađene smjernice za podnosioc e prijedloga projekata OCD/NVO iz oblasti boračko-invalidske zaštite, obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, podrške za osobe treće životne dobi i zaštite okoliša, kao i svi obrasci.</i></p> <p><i>Objavljen javni poziv za predaju prijedloga projekata organizacija civilnog društva za naprijed navedene oblasti, te po okončanju istog za finansiranje odobreno ukupno 31 projekata.</i></p>
4.1.4.1.c Sufinansiranje projekta „ReLOaD“	56.000,00		45.070,11	<p><i>U saradnji sa UNDP-om, u sklopu projekta ReLOaD2, objavljen je i realizovan javni poziv za predaju prijedloga projekata organizacija civilnog društva iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša; te je za finansiranje odobreno ukupno 5 o projekata organizacija civilnog društva.</i></p> <p><i>Zaposlenici Općine učestvovali u obukama koje su organizovane kroz ReLOaD2 projekat;</i></p> <p><i>Uspostavljen Forum za građanske inicijative Novo Sarajevo, te održana 3 sastanka istog;</i></p> <p><i>Održan Dijalog za mlade Općine Novo Sarajevo.</i></p>

	Ukupno za mjeru 4.1.4.	Planirani iznos: 333.000,00	Izvršeni iznos: 256.600,74 (77,06%)	100% aktivnosti	
Mjera 4.1.5. Unapređenje komunikacije sa građanima					
Mjera 4.1.5.	U cilju poboljšanja komunikacije sa građanima, potrebno je izraditi Komunikacijsku strategiju Općine Novo Sarajevo, koja će, između ostalog, imati za cilj da poveća nivo znanja građana o aktivnostima Općine, nivo transparentnosti i odgovornosti rada uprave, te unaprijedi kvalitet komunikacije sa ciljnim grupama. Strategija će definirati plan aktivnosti, koji će dovesti do realizacije naprijed navedenih ciljeva.				 <p><i>Izrada Komunikacijske Strategije planirana je za 2023. godinu.</i></p>
	Izrađena Komunikacijska strategija Općine Novo Sarajevo	Ne	Ne	Ne	
<i>Mjera 4.1.5. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	-	-			
	Ukupno za mjeru 4.1.5.	KM (%)			0% aktivnosti
PRIORITET 4.2. UNAPRIJEDITI JAVNI SISTEM ZAŠTITE, SPAŠAVANJA I SIGURNOSTI GRAĐANA					
PRIORITET 4.2.	Kategorija rizika od požara i klizišta	srednji	srednji	vrlo visok	 <p><i>Rizik od požara i klizišta je sa kategorije srednji prešao u vrlo visok.</i></p> <p><i>Uspostavljanje Centralizovanog upravljanja sistemima zaštite i spašavanja očekuje se do 2027. godine.</i></p>
	Centralizovano upravljanje sistemima zaštite ispašavanja	Ne	Ne	Ne	
Mjera 4.2.1. Jačanje kapaciteta subjekata zaštite i spašavanja					
	Mjera je usmjerena na segment javne službe koja djeluje i daje doprinos ostvarivanju stanja sigurnosti na području Općine. Rizici koji narušavaju sigurnost i ugrožavaju materijalna dobra su požari, prirodne nepogode, aktivnosti narušavanja javnog reda i mira, djela kriminaliteta. U odgovoru na pomenute rizike, mjera podrazumijeva podršku sistemu zaštite od požara putem podrške kadrovskim pitanjima i opremanju materijalno- tehničkim sredstvima, podršku kapacitetima borbe protiv narušavanja javnog reda i mira i				 <p><i>Ukupno su sprovedene 4 javne nabavke za opremanje službi iz oblasti zaštite i spašavanja.</i></p>

Mjera 4.2.1.	kriminaliteta. Konačno, mjerom se podržava fazna uspostava centralizacije svih službi, putem izgradnje Doma civilne zaštite, za smještaj svih službi i jedinica od značaja za sistem zaštite i spašavanja (Služba za zaštitu od požara, Služba medicinske pomoći, Služba za spašavanje iz ruševina, Jedinica za spašavanje sa visina, Radio amateri, Jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom i dr.).			Kada je u pitanju I faza izgradnje Doma civilne zaštite, nisu se stekli uslovi za provedbu aktivnosti po planiranom. Realizovana je jedna obuka iz oblasti vatrogastva.	
	Broj provedenih javnih nabavki opremanja službi iz oblasti zaštite i spašavanja	2	2		4
	Realizovana Faza-I Izgradnje Doma civilne zaštite	Ne	Ne		Ne
	Broj obuka iz oblasti vatrogastva	n/d	2		1
<i>Mjera 4.2.1. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	4.2.1.1. Opremanje Službe zaštite od požara neophodnom opremom i obučavanje vatrogasaca	130.000,00	62.341,69	Nabavljena oprema za Vatrogasno društvo Novo Sarajevo-1934. Po godišnjem planu edukacija i obuka pripadnika Službe za civilnu zaštitu provedene vježbe: „Evakuacija u slučaju požara“ i "Pripremljenost stanovnika stambene zgrade na evakuaciju u slučaju zemljotresa".	
	4.2.1.2 Nabavka obuće za pripadnike struktura civilne zaštite	80.000,00	0	Dva puta pokrenuta javna nabavka i iste poništene. Pokrenuta nova javna nabavka, postupak u toku.	
	4.2.1.3. Izgradnja Doma civilne zaštite-I faza -preuzimanje zemljišta	9.875,00	0	Nisu se stekli uslovi za provedbu aktivnosti po planiranom.	
	Ukupno za mjeru 4.2.1.	Planirani iznos: 219.875,00 <i>(iz eksternih izvora 55.000,00)</i>	Izvršeni iznos: 62.341,69 (28,35%) <i>(iz eksternih izvora 0)</i>	20% aktivnosti	
Mjera 4.2.2. Osiguranje sistemskog pristupa unapređenju sigurnosti građana					
	Sistemski pristup unapređenja sigurnosti građana ovom mjerom podrazumijeva provedbu aktivnosti povećanja nivoa pokrivenosti prostora Općine savremenom vizualnom opremom. Instaliranje video nadzora na lokalitetima utvrđenim kroz saradnju sa Policijskom upravom i Mjesnim zajednicama omogućava pokrivenost svih ključnih				

Mjera 4.2.2.	saobraćajnica, objekata masovnog okupljanja te sportskih i parkovskih površina. Drugi segment mjere je usmjeren na suočavanja sa problemom velikog broja visokih zgrada koje imaju otuđenu hidrantsku mrežu i slabu zaštitu od požara, putem izgradnje hidrantske mreže.			 <p>Procedure javnih nabavki koje se odnose na instaliranje kamera su u toku, a tri su objekta sa novougrađenom hidrantskom mrežom.</p>	
	Ukupan broj instaliranih kamera	36	41		(0 realiz.) Stanje 36
	Broj objekta sa novougrađenom hidrantskom mrežom	0	3		3
<i>Mjera 4.2.2. Realizacija projekata u 2022. godini</i>	4.2.2.1. Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih objekata i površina	592.000,00	0	Provedena javna nabavka- Nabavka, isporuka i ugradnja dijela sistema za kontrolu pristupa, zaštite i sigurnosti na dijelu lokaliteta Park-šume Hum, sredstva Ministarstva privrede su dodijeljena i uvrštena u tu JN. Realizacija u toku. JN "Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih objekata i površina" pokrenuta 23.12.2022. godine.	
	4.2.2.2. Ugradnja pumpnih sistema i hidrantskih mreža	97.529,61	46.998,90	Ugrađene pumpe za podizanje pritiska pitke vode na lokacijama: Malta 11-1 pumpa, Kolodvorska 11-2 pumpe, Hamdije Čemerlića 31 i 33-2 pumpe, Hamdije Čemerlića 31 i 33-2 pumpe, Malta br. 5, 7, 9-3 pumpe, Envera Šehovića broj 38-1 pumpa, Aleja lipa 50-51-1 pumpa, Zagrebačka broj 2B-1 pumpa i Grbavička broj 33-1 pumpa. Ugradnja hidrantskih pumpi na lokacijama Grbavička 14C-1 pumpa, Azize Šaćirbegović 122-2 pumpe, Džemala Bijedića 33-1 pumpa, Grbavička 127 B-1 pumpa i Kemala Kapetanovića 32-1 pumpa, realizacija u toku.	
	Ukupno za mjeru 4.2.2.	Planirani iznos: 689.529,61 <i>(iz eksternih izvora 50.000,00)</i>	Izvršeni iznos: 46.998,90 (6,82%) <i>(iz eksternih izvora 0)</i>	30% aktivnosti	

5. PREGLED UKUPNOG IZVRŠENJA PO MJERAMA

Strateški cilj 1. Unaprijeđeno efikasno upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem	PLANIRANO			REALIZOVANO			Utrošeno finansijskih sredstava u odnosu na planirano (%)	Izvršeno u odnosu na planirano (aktivnosti) (%)
	Budžet	Eksterni izvori	UKUPNO	Budžet	Eksterni izvori	UKUPNO		
Mjera 1.1.1. Unapređenje poslovnog ambijenta za razvoj poduzetništva	62.000,00	0,00	62.000,00	20.107,91	0,00	20.107,91	32,43	66,67
Mjera 1.1.2. Unapređenje promocije lokalne privrede i potencijala za investiranje	11.000,00	0,00	11.000,00	6.805,26	0,00	6.805,26	61,87	41,67
Mjera 1.2.1. Povećanje učinkovitosti Programa mjera aktivne politike zapošljavanja	243.000,00	208.072,56	451.072,56	172.385,89	23.806,63	196.192,52	43,49	64,29
Mjera 1.2.2. Sistemska podrška razvoju privrede sa težištem na sektor kulturnih i kreativnih industrija	85.000,00	0,00	85.000,00	51.373,66	0,00	51.373,66	60,44	74
Mjera 1.3.1. Razvoj turističke infrastrukture i promocija turističkih potencijala	385.000,00	200.000,00	585.000,00	371.099,46	0,00	371.099,46	63,44	17,50
UKUPNO SC 1.	786.000,00	408.072,56	1.194.072,56	621.772,18	23.806,63	645.578,81	54,07	

Strateški cilj 2. Unaprijeđeni uslovi za kvalitetan i inkluzivan društveni razvoj								
Mjera 2.1.1. Unapređenje kulturnih i sportsko-rekreativnih sadržaja	750.000,00	465.000,00	1.215.000,00	471.252,54	421.552,72	892.805,26	73,48	95
Mjera 2.1.2. Unapređenje zaštite kulturno-historijskog nasljeđa	125.000,00	0,00	125.000,00	12.936,00	0,00	12.936,00	10,35	43,33
Mjera 2.2.1. Unapređenje inkluzivnog obrazovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	49.998,81	0,00	49.998,81	100	50
Mjera 2.2.2. Poboľšanje prostornih i materijalnih uvjeta obrazovnih ustanova	1.211.946,69	969.825,00	2.181.771,69	381.642,64	290.309,76	671.952,40	30,80	74,72
Mjera 2.2.3. Podrška mladima	993.500,00	0,00	993.500,00	986.358,80	0,00	986.358,80	99,28	86,75
Mjera 2.3.1. Unapređenje zdravih stilova života	1.243.953,94	225.000,00	1.468.953,94	679.417,37	225.000,00	904.417,37	61,57	95
Mjera 2.3.2. Unapređenje socijalne inkluzije	278.000,00	17.400,00	295.400,00	202.624,34	10.048,41	212.672,75	71,99	100
UKUPNO SC 2.	4.652.400,63	1.677.225,00	6.329.625,63	2.784.230,50	946.910,89	3.731.141,39	58,95	
Strateški cilj 3. Unaprijeđeni urbani razvoj, komunalna infrastruktura i zaštita okoliša								
Mjera 3.1.1. Izrada prostorno – planske dokumentacije	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	0,00	183.500,00	0,00	16,25
Mjera 3.2.1. Izrada strateških dokumenata u cilju provođenja mjera zaštite okoliša	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	47,50
Mjera 3.2.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša	20.000,00	0,00	20.000,00	9.941,45	0,00	20.000,00	49,71	52,50
Mjera 3.3.1. Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata	725.000,00	250.672,00	975.672,00	10.944,30	0,00	725.000,00	1,12	54
Mjera 3.3.2. Povećanje energijske efikasnosti u stambenom sektoru	449.000,00	0,00	449.000,00	23.992,58	0,00	449.000,00	5,34	13

(u objektima individualnog i kolektivnog stanovanja)								
Mjera 3.3.3. Povećanje energetske efikasnosti komunalnih usluga	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Mjera 3.4.1. Unapređenje infrastrukture i usluga za odvojeno prikupljanje otpada	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00	100
Mjera 3.4.2. Unapređenje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih i oborinskih voda	661.711,00	615.000,00	1.276.711,00	25.008,48	200.047,84	661.711,00	17,63	52
Mjera 3.5.1. Poboljšanje stanja zemljišta	821.000,00	400.000,00	1.221.000,00	88.434,30	0,00	821.000,00	7,24	40,83
Mjera 3.6.1. Rekonstrukcija, izgradnja i uređenje javnih i zelenih površina	882.000,00	450.000,00	1.332.000,00	208.429,89	450.000,00	882.000,00	49,43	50,50
Mjera 3.7.1. Poboljšana saobraćajna dostupnost, infrastruktura i sigurnost	193.000,00	0,00	193.000,00	48.460,76	0,00	193.000,00	25,11	15
UKUPNO SC 3.	4.198.211,00	1.715.672,00	5.913.883,00	615.211,76	650.047,84	1.265.259,60	21,39	
Strateški cilj 4. Efikasan, odgovoran i transparentan Javni sektor								
Mjera 4.1.1. Jačati kapacitete općine u sistemu planiranja i upravljanja razvojem	42.000,00	0,00	42.000,00	4.193,28	0,00	4.193,28	9,98	55
Mjera 4.1.2. Provesti digitalnu transformaciju javne uprave	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
Mjera 4.1.3. Osigurati djelotvorno, učinkovito i transparentno upravljanje općinskom imovinom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
Mjera 4.1.4. Unapređenje i jačanje saradnje javnog i civilnog sektora (OCD)	333.000,00	0,00	333.000,00	256.600,74	0,00	256.600,74	77,06	100
Mjera 4.2.1. Jačanje kapaciteta subjekata zaštite i spašavanja	164.875,00	55.000,00	219.875,00	62.341,69	0,00	62.341,69	28,35	20
Mjera 4.2.2. Osiguranje sistemskog pristupa unapređenju sigurnosti građana	639.529,60	50.000,00	689.529,60	46.998,90	0,00	46.998,90	6,82	30
UKUPNO SC 4.	1.664.404,60	105.000,00	1.769.404,60	370.134,61	0,00	370.134,61	20,92	

NA NIVOU MJERA	11.301.016,23	3.905.969,56	15.206.985,79	4.391.349,05	1.620.765,36	6.012.114,41	39,54	Prosjek 52,09
-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------------------

6. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Realizaciju Strategije razvoja u toku 2022. godine možemo ocijeniti kao zadovoljavajuću, uzimajući u obzir da prosječna realizacija aktivnosti na nivou mjera 29 mjera iznosi 52,09%. Kada je u pitanju finansijska realizacija na nivou mjera, ista iznosi 39,54% i veća je za 1,54% u odnosu na prethodnu godinu (38%).

Na osnovu analize implementacije Strategije razvoja u 2022. godini, donesene su sljedeće preporuke:

- **Strateški cilj 1- unaprijeđeno efikasno upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem**
 - *nastaviti aktivnosti na uspostavi Centra za razvoj preduzetništva,*
 - *izvršiti analizu projektnog prijedloga „Subvencioniranje troškova registracije obrta“ te redizajnirati isti u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima (Služba za privredu, budžet i finansije),*
 - *izvršiti analizu projektnog prijedloga „Razvoj socijalnog poduzetništva“ te redizajnirati isti u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima (Služba za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica uz podršku Radnog tima SDG2BiH),*
 - *uspostaviti saradnju sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za program profesionalne rehabilitacije u dijelu prekvalifikacije i dokvalifikacije,*
 - *po usvajanju i objavi četvrte edicija BFC standarda, započeti aktivnosti na samoprocjeni spremnosti Općine Novo Sarajevo za uvođenje istog,*
 - *u okviru Programa mjera aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja preispitati efekte mjere „Subvencioniranje troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže privatnim preduzećima i preduzetnicima“,*
 - *nastaviti sa realizacijom saradnje i implementacije projekata koji se finansiraju iz sredstava EU, a namijenjeni su podršci zapošljavanja (SYSTEM, „Mind Your Own Business“, Leader),*
 - *unaprijediti saradnju sa turističkom zajednicom u cilju stvaranje boljih uvjeta za razvoj i promociju turizma na području Općine.*

- **Strateški cilj 2- Unaprijeđeni uslovi za kvalitetan i inkluzivan društveni razvoj**
 - *nastaviti sa realizacijom aktivnosti usmjerenih na unapređenje kulturnih i sportsko-rekreativnih sadržaja,*
 - *nastaviti sa dobrom praksom nagrađivanja i stimulanja učenika koji ostvaruju zapažene rezultate u učenju,*
 - *izvršiti analizu projektnog prijedloga „Radionice za radnu okupaciju za učenike sa poteškoćama u razvoju“ te redizajnirati isti u skladu sa stvarnim potrebama i mogućnostima (Služba obrazovanje, kulturu i sport uz podršku Radnog tima SDG2BiH),*
 - *intenzivirati započete aktivnosti na izgradnji Centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima,*
 - *kada je u pitanju Izgradnja objekta JU OŠ Pofalići, potrebno je intenzivirati aktivnosti, u skladu sa obavezama prema Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa na realizaciji*

Projekta izrade investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta JU OŠ Pofalići, potpisanog između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Općine Novo Sarajevo i Zavoda za izgradnju KS, gdje je Zavod implementator projekta.

- *u okviru realizacije mjere „Poboljšanje prostornih i materijalnih uvjeta obrazovnih ustanova“ tražiti prilike za obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava kroz apliciranje na domaće i međunarodne javne pozive,*
- *nastaviti sa pružanjem podrške mladima i osobama treće životne dobi.*

➤ **Strateški cilj 3- Unaprijeđen urbani razvoj, komunalna infrastruktura i zaštita okoliša**

- *intenzivirati aktivnosti na usvajanju planskih dokumenata te započeti sa implementacijom aktivnosti iz istih,*
- *kada je u pitanju Mjera „Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata“ potrebno je nastaviti sa akcionim planom, te tražiti prilike za obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava kroz apliciranje na domaće i međunarodne javne pozive,*
- *potrebno je preispitati postojeći model finansiranja i uvjeta za implementaciju za Mjeru 3.3.2. Povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru (u objektima individualnog i kolektivnog stanovanja), te predložiti mjere za poboljšanje,*
- *kada je u pitanju povećanje energetske efikasnosti komunalnih usluga potrebno je uključiti se u izradu dokumenta Smjernice, koji izrađuje Kanton Sarajevo,*
- *za unapređenje usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih i oborinskih voda, nastaviti sa implementacijom započetih aktivnosti, te tražiti prilike za obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava kroz apliciranje na domaće i međunarodne javne pozive,*
- *Kod Mjere 3.5.1. Poboljšanje stanja zemljišta, po usvajanju Plana sanacije klizišta, pristupiti implementaciji istog,*
- *Nastaviti sa za započetim aktivnostima na implementaciji Mjere 3.6.1 Rekonstrukcija, izgradnja i uređenje javnih i zelenih površina,*
- *Potrebno je intenzivirati aktivnosti u prevazilaženju prepreka za realizaciju Mjere 3.7.1. Poboljšana saobraćajna dostupnost, infrastruktura i sigurnost.*

➤ **Strateški cilj 4- Efikasan, odgovoran i transparentan javni sektor**

- *izraditi web stranicu za postojeće i buduće preduzetnike sa korisnim informacijama o koracima pri pokretanju biznisa, izvorima finansiranja, edukacijama, i drugim informacijama relevantnim za preduzetnike,*
- *razmotriti mogućnost izrade mobilne aplikacije Općine Novo Sarajevo (koja bi sadržavala korisne informacije za građane),*
- *preispitati sve javne pozive, u pogledu zahtjeva za dostavu dokumentacije, te razmotriti mogućnost da se smanji obim iste,*
- *nastaviti s pozitivnom praksom u implementaciji mjere „Unapređenje i jačanje saradnje javnog i civilnog sektora (OCD)“*
- *intenzivirati aktivnosti u implementaciji sljedećih mjera:*
 - 4.1.1. *Jačati kapacitete općine u sistemu planiranja i upravljanja razvojem*
 - 4.1.2. *Provesti digitalnu transformaciju javne uprave*

- 4.1.3. Osigurati djelotvorno, učinkovito i transparentno upravljanje općinskom imovinom*
- 4.2.1. Jačanje kapaciteta subjekata zaštite i spašavanja*
- 4.2.2. Osiguranje sistemskog pristupa unapređenju sigurnosti građana.*

**KOMISIJA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE
I RAZVOJ OPĆINE**

